

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	3623/1
Датум	15.10.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Изградња спортске сале у ОШ Скела
Р-7/2018
опште грађевински радови
Финансијски план – Ђ.б. План набавки – 1.3.22.
45212200 (радови на изградњи спортских објеката)
58.178.238,00 динара
58.178.238,00 динара
Рок извођења радова
до 16.10.2018. године
до 24.10.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи спортске сале у ОШ Скела, број 1190 од 04.04.2018. године у члану 7. и

члан 2. I Анекса уговора бр. 3031 од 16.08.2018. године који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „Milinković Company“ д.о.о. Бољевци.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и члан 2. I Анекса уговора до 24.10.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 16.10.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. и 5. Уговора, дана 12.10.2018. године под бројем 3610 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова како због лоших временских услова који су ометали технологију извођења радова, тако и због других објективних околности које је детаљно навео у допису.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 3630/1 од 15.10.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан.

Надзорни орган је предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 8 календарских дана, односно до 24.10.2018. године.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 24.10.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.