

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2192/1
Датум	26.08.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

<b>Изградња капела по месним заједницама - МЗ Уровци</b>
<b>Р-5/2020</b>
опште грађевински радови
Финансијски план – Д.5. План набавки – 1.3.12.
<b>45212360-7</b> (Радови на изградњи верских објеката)
3.948.880,00 динара
3.948.880,00 динара
Рок извођења радова
90 календарских дана од дана увођења у посао тј. до 01.09.2020. године
до 16.09.2020. године

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи капела по месним заједницама - МЗ Уровци, број 1012 од 02.04.2020. године потписан са извођачем **NIKA CONSTRUCTION D.O.O. Beograd**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 16.09.2020. године.

## Образложење

### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем **NIKA CONSTRUCTION D.O.O. Beograd** је закључен уговор број 1012 од 02.04.2020. године за радове на изградњи капела по месним заједницама - МЗ Уровци.

Извођач је био у обавези да радове изведе у року од 90 календарских дана од дана увођења у посао тј. до 01.09.2020. године. Извођач је уведен у посао 04.06.2020. године. године што је констатовано грађевинским дневником.

Извођач се дана 24.08.2020. године под бројем 2169 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова, сходно члану 8. став 1. тачки 4. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности које онемогућавају квалитетно извршење предметних радова. Извођач из наведених разлога тражио продужење рока за петнаест календарских дана до 16.09.2020. године.

Надзорни орган је у Извештају број 2185 од 25.08.2020. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, због кишних падавина које онемогућавају извођење радова.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 16.09.2020. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. став 1. тачка 4. у коме се налази основ за измену уговора

### „Рок извођења радова“

#### Члан 8.

4. у случају да временски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

ЈП за изградњу Обреновца  
директор

  
Милан Марошанин, дипл. инж. маш.

