

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2019. године, на основу члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14-пречишћен текст и 73/14), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16 и 117/16), након разматрања Извештаја о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, са захтевом бр. 1303 од 13.05.2019. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1133-4/2019 на седници одржаној 22.04.2019. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  
VII-01 бр. 020 – 32 од 24. маја 2019. године

Обрадила  
Н. Митрашиновић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирко Бранешевић

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 4. седници одржаној дана **22.04.2019.** године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

Усвојени Извештаја о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац из става 1. чини саставни ове одлуке.


Одлуку са усвојеним Извештајем о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац проследити оснивачу на даљу процедуру.

**Број: 1133-4/2019**




**Председник Надзорног одбора**

**Миладин Тошић**



# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д  
МБ 06900496, ПИБ 101933143



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

На посебан програм ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2018. године у износу од 543.000.000,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-165 на седници одржаној 22.12.2017. године.

На прву измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.-31.12.2018 год у износу од 489.500.000,00 дин. добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-62 на седници одржаној 19.06.2018 године.

На другу измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.-31.12.2018 год у износу од 492.100.000,00 дин. добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр.020-105 на седници одржаној 17.09.2018 године.

У циљу реализације годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно Посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у периоду од 01.01. - 31.12.2018 год. реализоване су субвенције у износу од 371.718.714,02 дин. односно, 75,54 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција са пратећом документацијом, предатим буџету ГО Обреновац, Јавном предузећу нису уплаћене субвенције закључно са 31.12.2018 год. у износу од 34.038.513,18 динара, односно 6,92 % у односу на планиране.

Средства добијена по основу субвенција из буџета ГО Обреновац искоришћена су за намене како је то наведено у табели :

### I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Ред. број	ОПИС	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
A	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	93.802.000,00	54.758.428,38	58,38
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортом материјала	8.352.000,00	6.734.467,42	80,63
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева – пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом и каменом	6.600.000,00	2.768.569,40	41,95
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева – местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	6.000.000,00	4.765.176,00	79,42
4	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	15.000.000,00	14.182.617,12	94,55

5	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00		
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима (услуге и материјал )	7.600.000,00	3.087.471,55	40,62
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и информационог дисплеја - панела	550.000,00	256.512,00	46,64
8	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције по посебном програму	23.000.000,00	22.963.614,89	99,84
9	Периодично одржавање тротоара	15.000.000,00		
9.1	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму	10.700.000,00		
<b>Б</b>	<b>ГРАДСКЕ УЛИЦЕ</b>	<b>30.730.000,00</b>	<b>24.354.755,27</b>	<b>79,25</b>
10	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	16.570.000,00	16.273.126,84	98,21
11	Изградња пешачких стаза	6.600.000,00	931.960,24	14,12
12	Улица поред цркве у Белом Пољу	6.900.000,00	6.886.468,19	99,80
13	Реконструкција ул. Ђачког Батаљона – техничка документација	400.000,00	208.200,00	52,05
14	Израда техничке документације	260.000,00	55.000,00	21,15
<b>В</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>93.400.000,00</b>	<b>72.992.615,67</b>	<b>78,15</b>
15	Рационализација , побољшање и управљање јавним осветљењем	24.200.000,00	21.577.044,00	89,16
16	Редовно одржавање јавног осветљења ( услуге и материјал ) и инспекцијски налози	16.300.000,00	12.204.665,20	74,88
17	Електрична енергија за јавно осветљење и семафоре	45.000.000,00	32.937.102,70	73,19
18	Изградња мреже јавног осветљења и трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу	7.500.000,00	6.273.803,77	83,65
19	Елаборат укрштања мреже јавног осветљења	400.000,00		
20	Инвестиционо одржавање мреже јавног осветљења - трг			
<b>Г</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОГА</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.101.180,00</b>	<b>99,83</b>
21	Изградња моста на спојном каналу -пренета обавеза	718.000,00	717.180,00	99,89
22	Израда хидролошке студије канала Стара Тамнава - II фаза	385.000,00	384.000,00	99,74
<b>Д</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА</b>	<b>23.190.000,00</b>	<b>19.434.764,60</b>	<b>83,81</b>
23	Уређење локације Бањског комплекса I и III фаза	18.025.000,00	16.437.573,00	91,19
24	Одржавање опреме на Бањској бушотини	560.000,00	368.910,00	65,88

25	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.245.000,00	467.870,00	20,84
26	Одводњавање дела насеља Старо игралиште	400.000,00	392.706,00	98,18
27	Рашчишћавање локације између насеља Сава и Ројковац	560.000,00	555.846,00	99,26
27.1	Уређење јавних површина поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислођину.	1.400.000,00	1.211.859,60	86,56
<b>Ђ</b>	<b>УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>91.100.000,00</b>	<b>78.351.202,40</b>	<b>86,01</b>
28	Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи	12.400.000,00	12.394.111,02	99,95
29	Повезивање бунара на локацији Старе бање и израда аутоматике	3.500.000,00	3.427.290,00	97,92
30	Изградња капела по МЗ	3.500.000,00	35.650,80	1,02
31	Спортска сала у ОШ Скела	71.700.000,00	62.494.150,58	87,16
<b>Е</b>	<b>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	<b>100.000,00</b>		
32	Измена планске документације	100.000,00		
<b>Ж</b>	<b>ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>8.138.710,48</b>	<b>72,02</b>
33	Накнада штете по основу ПЗФ	10.000.000,00	7.726.775,00	77,27
34	Прибављање земљишта	1.300.000,00	411.935,48	31,69
<b>З</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>141.060.000,00</b>	<b>106.612.676,05</b>	<b>75,58</b>
35	Трошкови пословања предузећа	141.060.000,00	106.612.676,05	75,58
<b>З</b>	<b>ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>5.974.381,17</b>	<b>94,61</b>
36	Отплата главнице и камате	6.315.000,00	5.974.381,17	94,61
	<b>УКУПНО :</b>	<b>492.100.000,00</b>	<b>371.718.714,02</b>	<b>75,54</b>

## II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Планирана средства субвенција по Посебном програму за 2018 год. од 492.100.000,00 динар су у периоду од 01.01. - 31.12.2018 год. реализована у износу од 371.718.714,02 дин. У складу са пренетим обавезама , планираним, спроведеним јавним набавкама и закљученим уговорима за радове , услуге и добра, средства субвенција су коришћена на месечном нивоу према следећој динамици :

Ред. број	Месец	ПЛАНИРАНО	РЕЛИЗОВАНО	%
1	Јануар	28.450.000,00	16.070.339,61	56,49
2	Фебруар	28.450.000,00	42.199.883,18	148,33
3	Март	28.600.000,00	27.179.994,32	95,03
4	Април	28.000.000,00	26.589.140,28	94,96
5	Мај	28.000.000,00	25.970.793,09	92,75
6	Јун	30.000.000,00	27.063.109,17	90,21
7	Јул	50.000.000,00	53.393.992,67	106,79
8	Август	50.000.000,00	55.970.980,08	111,94
9	Септембар	50.000.000,00	15.098.447,07	30,20
10	Октобар	56.000.000,00	20.186.796,14	36,05
11	Новембар	57.000.000,00	47.863.860,89	83,97
12	Децембар	57.600.000,00	14.131.377,52	24,53
<b>Укупно :</b>		<b>492.100.000,00</b>	<b>371.718.714,02</b>	<b>75,54</b>


Реализација субвенција, добијених из буџета ГО Обреновац, по наменама је детаљно обрађена кроз Извештај о степену реализације програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01. - 31.12.2018 године.

У циљу реализације годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно Посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у периоду од 01.01 - 31.12.2018 год. , спроведене су следеће јавне набавке :

- 21 отворених поступака (3 поступка добара, 1 поступак услуга и 17 поступака радова)
- 27 поступака јавних набавки мале вредности (7 поступака добара, 1 поступак радова и 19 поступака услуга),
- 2 преговарачка поступка без објављивања позива за подношење понуда
- обустављена су 4 отворена поступка и 3 поступка мале вредности

Обрадили :

1 Боривој Ђорђевић , дипл.инг.грађ.




2 Новка Чавић , дипл.економиста



3 Пава Николић, дипл.правник



ЈП за изградњу Обреновца  
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инг