

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 25. септембра 2019. године, на основу члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14-пречишћен текст и 73/14), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16 и 117/16), након разматрања Извештаја о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.-30.06.2019. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, са захтевом за добијање сагласности бр.2380 од 30.08.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 2358-5/2019 на седници одржаној 30.08.2019. године.


Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 88 од 25. септембра 2019. године

Обрадила

Н. Митрашиновић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирко Вранешевић



Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 9. седници одржаној дана **30.08.2019.** године, донео је следећу:


ОДЛУКУ


Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од **01.01.2019.** године до **30.06.2019.** године, као у предложеном тексту.

Усвојени Извештај о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац из става 1. чини саставни ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Извештајем о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од **01.01.2019.** године до **30.06.2019.** године, проследити оснивачу на даљу процедуру.

Број: 2358-5/2019

Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

На посебан програм ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2019 год. у износу од 452.622.435,00 дин добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020 - 138 на седници одржаној 21.12.2018 год.

На прву измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2019 год. у износу од 497.669.516,20 дин добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020 - 52 на седници одржаној 24.05.2019 год.

У циљу реализације годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно коришћењу средстава субвенција из буџета ГО Обреновац по посебном програму у периоду од 01.01.-30.06.2019 год. искоришћено је укупно 175.833.614,09 динара или 35,33 % у односу на планирана средства, за намене дефинисане табелом.

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Ред. број	ОПИС	Планирано	Реализовано	%
A	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	105.630.000,00	36.971.612,98	35,00
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортом материјала	3.190.000,00	2.633.511,14	82,56
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева – пресицање туцаником, шљаком, струганим асфалтом и каменом	10.820.000,00	3.821.325,10	35,32
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева – местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	66.300.000,00	26.774.469,00	40,38
4	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима (услуге и материјал)	11.210.000,00	1.890.416,20	16,86

5	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	810.000,00	782.455,62	96,6
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и информационог дисплеја - панела	600.000,00	198.969,60	33,16
7	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	870.466,32	87,05
8	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00		
9	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму	10.700.000,00		
Б	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	38.860.000,00	10.488.396,62	26,99
10	Одржавање и поправке тротоара	15.000.000,00	4.868.698,62	32,46
11	Изградња пешачке стазе у Тополицама	5.510.000,00	5.505.698,00	99,92
12	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	18.000.000,00		
12.1	Реконструкција ул. Ђачког Батаљона – техничка документација	300.000,00	114.000,00	38
12.2	Израда техничке документације	50.000,00		
В	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	107.640.000,00	52.922.571,22	49,17
13	Рационализација , побољшање и управљање јавним осветљењем	15.300.000,00	14.940.102,00	97,65
14	Редовно одржавање јавног осветљења (услуге и материјал)	16.200.000,00	8.690.562,80	53,65
15	Електрична енергија за јавно осветљење и семафоре	65.000.000,00	28.862.094,33	44,4
16	Изградња мреже јавног осветљења и трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу	10.440.000,00	429.812,09	4,117
17	Израда прикључака на ЕД мрежу за потребе одржавања јавних манифестација	300.000,00		
18	Елаборат укрштања мреже јавног осветљења	400.000,00		
Г	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	48.850.000,00	643.012,00	1,316
19	Уређење локације Бањског комплекса	45.800.000,00		
20	Одржавање опреме на Бањској бушотини	590.000,00	176.902,00	29,98

21	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.460.000,00	466.110,00	18,95
Д	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	47.537.081,20	13.831.428,77	29,1
22	Реконструкција и адаптација објекта Старе општине	22.000.000,00	4.399.177,44	20
23	Спортска сала у ОШ Скела	10.337.081,20	9.432.251,33	91,25
24	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	10.200.000,00		
25	Изградња и реконструкција капела по МЗ	5.000.000,00		
Е	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
26	Измена планске документације			
Ж	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ	9.000.000,00	3.107.897,00	34,53
27	Накнада штете по основу ПЗФ	8.000.000,00	3.107.897,00	38,85
28	Прибављање земљишта	1.000.000,00		
З	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	134.112.435,00	54.954.279,39	40,98
29	Трошкови пословања предузећа	131.570.000,00	53.169.159,39	40,41
30	Опрема за обављање делатности	2.542.435,00	1.785.120,00	70,21
З	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	6.040.000,00	2.914.416,11	48,25
31	Отплата главнице и камате	6.040.000,00	2.914.416,11	48,25
УКУПНО :		497.669.516,20	175.833.614,09	35,33

II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Планирана средства субвенција по посебном програму за 2019. годину износе **497.669.516,20** динара, а за период од 01.01.-30.06.2019 год. субвенције су реализоване у износу од **175.833.614,09** дин. У складу са пренетим обавезама, планираним и спроведеним јавним набавкама, средства субвенција су коришћена према следећој динамици :

Ред. број	Месец	Планирано	Реализовано	%
1	Јануар	25.000.000,00	14.964.853,41	59,86
2	Фебруар	30.000.000,00	21.996.140,33	73,32
3	Март	33.000.000,00	35.464.093,00	107,5
4	Април	33.000.000,00	20.702.583,77	62,74
5	Мај	36.000.000,00	27.112.083,18	75,31
6	Јун	45.669.516,20	55.593.860,40	121,7
7	Јул	47.000.000,00		
8	Август	47.000.000,00		
9	Септембар	50.000.000,00		
10	Октобар	50.000.000,00		
11	Новембар	51.000.000,00		
12	Децембар	50.000.000,00		
Укупно :		497.669.516,20	175.833.614,09	35,33


Реализација субвенција, добијених од ГО Обреновац, по наменама је детаљно обрађена кроз Извештај о степену реализације програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01. - 30.06.2019 године.

У циљу реализације програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно коришћењу средстава субвенција из буџета ГО Обреновац по Посебном програму у периоду од 01.01 - 30.06.2019год. , спроведене су следеће јавне набавке :

- 11 отворених поступака (1 поступак услуга и 10 поступака радова)
- 7 поступака јавних набавки мале вредности (4 поступка добара, 1 поступак услуга и два поступка радова),

Обрадили :

1 Боривој Ђорђевић , дипл.инг.грађ.




2 Новка Чавић , дипл.економиста



3 Пава Николић, дипл.правник



ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инг