

1083-11/2021  
26.04.2021

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр.2659-2/2016 од 28.07.2016.године и Одлуке о првој измени Статута бр.4704-3/2016 од 22.12.2016.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 13.електронској седници, одржаној дана 26.04 .2021. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца од 01.01.. 2020.године до 31.12.2020.године , о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац.

Усвојени Извештај из претходног става ове одлуке саставни је део ове одлуке.


Одлуку са усвојеним Извештајем проследити оснивачу у циљу добијања сагласности..

Број: 1083-11/2021



Председник Надзорног одбора

  
Миладин Тошић



# ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д  
МБ 06900496, ПИБ 101933143



## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

На посебан програм ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2020 год. у износу од **547.698.760,47 дин** добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020 - 128 на седници одржаној 12.12.2019 год.

На прву измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2020 год. у износу од **547.698.760,00 дин** добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020 - 10 на седници одржаној 27.02.2020 год.

На другу измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2020 год. у износу од **502.130.760,00 дин** добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020 - 147 на седници одржаној 02.10.2020 год.

У циљу реализације годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно Посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у периоду од 01.01. - 31.12.2020 год. реализоване су субвенције у износу од 267.015.350,40 дин, односно 53,18 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција са пратећом документацијом предатим буџету ГО Обреновац, Јавном предузећу **нису уплаћене** субвенције закључно са 31.12.2020 год. у износу од **88.752.016,98 дин.** односно **17,68 %** у односу на планиране.

Средства добијена по основу субвенција из буџета ГО Обреновац искоришћена су за намене како је то наведено у табели:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Ред. број	ОПИС	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
<b>A</b>	<b>НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ</b>			
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортом материјала	142.100.000,00	105.346.206,09	74,14
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева – пресипање туцаником , шљаком , струганим асфалтом и каменом	15.000.000,00	9.084.559,55	
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева – местимично машинско пресвлачење и крпљење ударних рупа	15.000.000,00	13.718.828,40	
4	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима (услуге и материјал )	55.000.000,00	48.127.147,66	
5	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и информацисног дисплеја - панела	23.000.000,00	3.713.577,60	
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.100.000,00	73.800,00	
7	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00		
8	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева	2.000.000,00	670.918,20	
<b>B</b>	<b>ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ</b>	30.000.000,00	29.957.374,68	
9	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	15.531.050,00	205.113,97	1,32
9.1	Изградња бицикличичко пешачке стазе код СПА центра	7.825.935,00		
10	Одржавање и поправке тротоара	7.500.000,00		
<b>B</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ</b>	205.115,00	205.113,97	
		103.132.710,00	23.962.830,99	23,23
11	Редовно одржавање јавног осветљења ( услуге )	2.112.710,00		
12	Електрична енергија за јавно осветљење и семафоре	100.000.000,00	23.110.937,37	
13	Изградња мреже јавног осветљења и трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу	1.020.000,00	851.893,62	

<b>Г</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА</b>			
14	Уређење локације Бањског комплекса	33.485.000,00	27.169.482,78	81,14
15	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	22.795.000,00	19.088.463,63	
16	Уређење паркинга код обреновачке цркве	800.000,00	67.732,00	
17	Одржавање опреме на Бањској бушотини	8.000.000,00	7.855.278,75	
18	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	590.000,00	64.098,40	
19	Уређење терена на локацији Старе бање	1.300.000,00	93.910,00	
		0,00		
<b>Д</b>	<b>УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>8.380.352,79</b>	<b>32,61</b>
20	Реконструкција и адаптација објекта Старе општине			
21	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са тех. документацијом	17.000.000,00	5.181.282,00	
22	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	1.500.000,00	1.381.841,40	
23	Изградња и одржавање капела по МЗ	5.000.000,00	1.350.829,39	
24	Техничка документација за основне школе	350.000,00		
25	Техничка документација интерната за Пољопривредно хемијску школу	350.000,00		
26	Техничка документација фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело поље и Ратари	1.200.000,00	466.400,00	
27	Одржавање и опремање домова културе по МЗ	0,00		
27.1	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Стара бања	300.000,00		
<b>Е</b>	<b>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Израда планске документације	6.000.000,00		
<b>Ж</b>	<b>ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.906.364,00</b>	<b>32,29</b>
29	Накнада штете по основу ПЗФ	8.000.000,00	2.906.364,00	
30	Прибављање земљишта	1.000.000,00		

3	<b>ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА</b>			
31	Трошкови пословања предузећа	161.162.000,00	95.307.048,42	59,14
32	Опрема за обављање делатности	157.832.000,00	95.191.568,42	
3	<b>ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА</b>	3.330.000,00	115.480,00	
33	Отплата главнице и камате	6.020.000,00	3.737.951,36	62,09
		6.020.000,00	3.737.951,36	
	<b>УКУПНО :</b>	<b>502.130.760,00</b>	<b>267.015.350,40</b>	<b>0,00</b>

Реализација субвенција добијених из буџета ГО Обреновац , по наменама је детаљно обрађена кроз Извештај о степену реализације програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01. - 31.12.2020 год.

У циљу реализације годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно Посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, у периоду од 01.01.-31.12.2020 год, спроведене су следеће јавне набавке :

- 11 отворених поступака ( 2 поступка добара, 1 поступак услуга и 8 поступака радова )
- 8 поступака јавних набавки мале вредности ( 3 поступка добара, 2 поступка радова и 3 поступка услуга )
- 1 прегсварачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за радове

## II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Планирана средства субвенција по посебном програму за 2020 год. у износу од 502.130.760,00 дин су у периоду од 01.01.-31.12.2020 год. реализована у износу од 267.015.350,40 дин. У складу са пренетим обавезама, планираним, спроведеним јавним набавкама и закљученим уговорима за радове, услуге и добра, средства субвенција су пренета и коришћена на месечном нивоу према следећој динамици:

Ред. број	Месец	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
1	Јануар			
2	Фебруар	41.000.000,00	30.770.654,95	75,05
3	Март	43.000.000,00	27.710.951,94	64,44
4	Април	45.000.000,00	19.168.258,56	42,60
5	Мај	45.000.000,00	6.298.859,86	14,00
6	Јун	46.000.000,00	43.465.254,39	94,49
7	Јул	46.000.000,00	14.336.038,39	31,17
8	Август	38.000.000,00	10.283.504,40	27,06
9	Септембар	38.000.000,00	38.364.924,76	101,0
10	Октобар	38.000.000,00	28.996.863,71	76,31
11	Новембар	38.000.000,00	8.060.116,08	21,21
12	Децембар	41.000.000,00	11.162.831,71	27,23
		43.130.760,00	28.397.091,65	65,84
Укупно :		502.130.760,00	267.015.350,40	53,18



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Славко Берић, мастер менаџер