

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 15. септембра 2021. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16, 117/16 и 121/19), након разматрања Извештаја о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, са захтевом за добијање сагласности бр. 2333/1 од 02.09.2021. године, достављених 03.09.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 2318-2-1/2021 на седници одржаној 02.09.2021. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.


2. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 106 од 15. септембра 2021. године

Обрадила
НМ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милорад Јанковић




Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца број 2659-2/2016 од 28.07.2016.године и Одлуке о првој измени Статута број 4704-3/2016 од 22.12.2016. године, на 21. седници одржаној дана **02.09.2021.** године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2021.године до ~~30.06~~ 2021. године.

Усвојени извештај из става 1.ове одлуке је саставни део ове одлуке. Одлуку са усвојеним извештајем доставити Оснивачу на сагласност.




НО број: 2318-2-1 /2021

Председник Надзорног одбора



Миладин Гошић



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗВЕШТАЈ

23.12.2021-2-1/2021
02.09.2021.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ

На посебан програм ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2021 год. у износу од 755.197.888,00 дин. добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-198 на седници одржаној 22.12.2020. год.

На прву измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.-31.12.2021 год. у износу од **755.197.888,00** дин. добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-9 на седници одржаној 25.02.2021. год.

На другу измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.-31.12.2021 год. у износу од 408.014.066,00 дин. добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-50 на седници одржаној 17.05.2021. год.

У циљу реализације годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, а сходно посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у периоду од 01.01.-30.06.2021. године реализоване су субвенције у износу од 72.352.133,80 динара, односно 17,73 % у односу на планиране субвенције.

По захтевима за коришћење средстава субвенција са пратећом документацијом предатим буџету ГО Обреновац, ЈП за изградњу Обреновца нису уплаћене субвенције закључно са 30.06.2021. године у износу од 85.841.326,40 динара, односно 21,04 % у односу на планиране субвенције.

Средства добијена по основу субвенција из буџета ГО Обреновац искоришћена су за намене како је то наведено у табели:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Ред. број	ОПИС	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
A	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ И КОПСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА	77.090.625,00	8.900.591,75	11,55
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортном материјала	18.576.988,00	1.664.075,11	8,96

2	Редовно одржавање некатегорисаних путева и калдрас пешачких стаза у блоковским насељима- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	1.205.168,10	1.205.168,10	100,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима- местимично машинско пресвлачење и крпљење	31.858.834,00	2.382.361,40	7,48
4	Услуга одржавања некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима	8.300.000,00	3.648.987,14	43,96
5	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и информационалног дисплеја - панела	2.904.514,00		
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима и колско пешачким стазама у блоковским насељима	2.000.000,00		
7	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	2.245.120,00		
8	Редовно одржавање атарских путева по програму Секретаријата за пољопривреду	10.000.000,00		
Б	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	34.922.000,00	0,00	
9	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.826.000,00		
10	Изградња бициклично пешачких стаза	27.096.000,00		
В	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	21.514.000,00	5.412.120,00	25,16
11	Редовно одржавање јавног осветљења (услуге)	2.514.000,00	2.112.120,00	84,01
12	Електрична енергија за јавно осветљење	19.000.000,00	3.300.000,00	17,37
Г	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	8.480.000,00	1.982.757,87	23,38
13	Уређење локације Бањског комплекса	2.550.000,00	1.979.607,87	77,63
13,1	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.000.000,00		
14	Одржавање опреме на Бањској бушотини	130.000,00		
14,1	Уређење косине у Купиначкој улици	1.200.000,00		
15	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.100.000,00	3.150,00	0,29
15.1	Уређење дела катастарске парцеле бр. 1539/1 - паркинг	2.500.000,00		

Д	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	88.588.500,00	6.025.092,43	6,80
16	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са тех. документацијом	4.204.500,00	3.568.077,28	84,86
17	Изградња капела по МЗ	3.554.000,00	2.455.015,15	69,08
18	Техничка документација фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело поље и Ратари	430.000,00		
19	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Стара бања	400.000,00	2.000,00	0,50
19,1	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул.Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	4.000.000,00		
20	Изградња црпне станице у Милоша Обилића	76.000.000,00		
21	Изградња обданишта у Баричу	6.500.000,00	0,00	
Е	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			
22	Израда планске документације	6.500.000,00		
Ж	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	4.500.000,00	70.975,03	1,58
22,1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	4.500.000,00	70.975,03	1,58
З	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ	17.615.327,00	2.138.062,64	12,14
23	Накнада штете по основу ПЗФ	7.615.327,00	1.724.199,00	22,64
24	Прибављање земљишта	10.000.000,00	413.863,64	4,14
И	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	142.983.614,00	45.525.474,62	31,84
25	Трошкови пословања предузећа	140.823.614,00	45.371.138,28	32,22
26	Опрема за обављање делатности	2.160.000,00	154.336,34	7,15
И	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	5.820.000,00	2.297.059,46	39,47
27	Отплата главнице и камате	5.820.000,00	2.297.059,46	39,47
УКУПНО :		408.014.066,00	72.352.133,80	17,73

II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Планирана средства субвенција по посебном програму за 2021. годину у износу од **408.014.066,00** динара су у периоду од 01.01.-30.06.2021. године реализована у износу од 72.352.133,80 динара. У складу са пренетим обавезама, планираним, спроведеним јавним набавкама и закљученим уговорима за радове, добара и услуге, средства субвенција су пренета и коришћена на месечном нивоу према следећој динамици :

Ред. број	Месец	Планирано	Реализовано	%
1	Јануар	39.000.000,00	7.675.974,33	19,68
2	Фебруар	40.000.000,00	13.664.233,92	34,16
3	Март	40.000.000,00	11.862.922,80	29,66
4	Април	20.000.000,00	11.457.573,25	57,29
5	Мај	20.000.000,00	8.927.610,36	44,64
6	Јун	20.000.000,00	18.763.819,14	93,82
7	Јул	25.000.000,00		
8	Август	30.000.000,00		
9	Септембар	38.000.000,00		
10	Октобар	40.000.000,00		
11	Новембар	48.000.000,00		
12	Децембар	48.014.066,00		
Укупно :		408.014.066,00	72.352.133,80	17,73

ЈП за изградњу Обреновца

директор



Славко Бериф, мастер менаџер