



Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 26. маја 2022. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16, 117/16 и 121/19), након разматрања Извештаја о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац од 01.01.2021. до 31.12.2021. године о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, са захтевом бр. 1607 од 16.05.2022. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца, Обреновац за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1584-5/2022 на седници одржаној 16.05.2022. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  
VII-01 бр. 020 – 43 од 26. маја 2022. године

Обрадила:  
НМ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Милорад Јанковић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 8. седници, одржаној дана 16.05.2022. године, доноси следећу:

### ОДЛУКУ


Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу у циљу давања сагласности.

Број:1584-5/2022

Председник Надзорног одбора

  
Миладин Тошић



# ЈП за изградњу ОБРЕНОВАЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д  
МБ 06900496, ПИБ 101933143

1584-1/2022  
16-15-2022

## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

На посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 755.197.888,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-198 на седници одржаној 22.12.2020.године.

На прву измену посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 755.197.888,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-9 на седници одржаној 25.02.2021.године.

На другу измену посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 408.014.066,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-50 на седници одржаној 17.05.2021.године.

На трећу измену посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 409.014.066,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-122 на седници одржаној 15.09.2021.године.

На четврту измену посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 609.014.066,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-147 на седници одржаној 14.10.2021.године.

На пету измену посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01.-31.12.2021.године у износу од 660.587.266,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-157 на седници одржаној 17.12.2021.године.

У циљу реализације годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2021. годину, а сходно посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у периоду од 01.01.-31.12.2021. године реализоване су субвенције у износу од 175.499.316,83 динара, односно 26,57 % у односу на планиране субвенције.

По захтевима за коришћење средстава субвенција са пратећом документацијом предатим буџету ГО Обреновац, ЈП за изградњу Обреновца нису уплаћене субвенције закључно са 31.12.2021. године у износу од 141.459.307,19 динара, односно 21,41% у односу на планиране субвенције.

Средства добијена по основу субвенција из буџета ГО Обреновац искоришћена су за намене како је то наведено у табели:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО	%
A	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ И КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА	243.260.625,00	39.828.884,03	16,37
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортом материјала	18.576.988,00	16.002.956,83	86,14
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима – пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом и каменом	1.205.169,00	1.205.168,10	100,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељим– местимично машинско пресвлачење и крпљење	211.858.834,00	17.605.451,96	8,31
4	Услуга одржавања некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељим у зимским условима	8.300.000,00	3.648.987,14	43,96
5	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељим и информационог дисплеја - панела	1.074.514,00	670.428,00	62,39
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима и колско пешачким стазама у блоковским насељим			
7	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	2.245.120,00	695.892,00	31,00
8	Редовно одржавање атарских путева по програму Секретаријата за привреду			
B	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	35.826.000,00	20.269.051,33	56,58
9	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.826.000,00	6.800.000,00	86,89

10	Изградња бициклическо пешачких стаза	28.000.000,00	13.489.051,33	48,10
----	--------------------------------------	---------------	---------------	-------


<b>В</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>80.014.000,00</b>	<b>5.412.120,00</b>	<b>6,76</b>
11	Редовно одржавање јавног осветљења ( услуге )	2.514.000,00	2.112.120,00	84,01
12	Електрична енергија за јавно осветљење	77.500.000,00	3.300.000,00	4,26
<b>Г</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА</b>	<b>28.280.000,00</b>	<b>2.438.367,87</b>	<b>8,62</b>
13	Уређење локације Бањског комплекса	2.550.000,00	1.979.607,87	77,63
13.1.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	800.000,00		0,00
14	Одржавање опреме на Бањској бушотини	130.000,00		0,00
14.1.	Уређење косине у Купиначкој улици	1.200.000,00		0,00
15.	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.100.000,00	458.760,00	41,71
15.1.	Уређење дела катастарске парцеле бр. 1539/1- паркинг	2.500.000,00		0,00
15.2	Уређење дела простора унутар насеља Тополица-плато	20.000.000,00		0,00
<b>Д</b>	<b>УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>91.938.500,00</b>	<b>6.027.092,43</b>	<b>6,56</b>
16	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са тех. документацијом	4.204.500,00	3.568.077,28	84,86
17	Изградња капела по МЗ	3.554.000,00	2.455.015,15	69,08
18	Техничка документација фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело поље и Ратари	430.000,00		0,00
19	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Стара бања	400.000,00	4.000,00	1,00
19.1.	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића, са уређењем припадајућег дела канала Купинац	7.000.000,00		0,00
20	Кишна канализација са црпном станицом у ул. Милоша Обилића - тех.докуменација	350.000,00		0,00
21	Изградња обданишта у Баричу	76.000.000,00		0,00

<b>Е</b>	<b>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Израда планске документације	7.000.000,00		0,00
<b>Ж</b>	<b>ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>373.483,23</b>	<b>5,49</b>
22.1.	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	4.000.000,00	373.483,23	9,34
22.2.	Техничка документација приступне саобраћајнице, водовода и фекалне канализације за фабрику отпадних вода	2.800.000,00		0,00
<b>З</b>	<b>ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ</b>	<b>8.421.327,00</b>	<b>2.878.280,64</b>	<b>34,18</b>
23	Накнада штете по основу ПЗФ	6.615.327,00	1.758.994,00	26,59
24	Прибављање земљишта	1.806.000,00	1.119.286,64	61,98
<b>И</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>153.426.814,00</b>	<b>94.816.734,98</b>	<b>61,80</b>
25	Трошкови пословања предузећа	151.116.814,00	94.317.582,64	62,41
26	Опрема за обављање делатности	2.310.000,00	499.152,34	21,61
<b>И</b>	<b>ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>3.455.302,32</b>	<b>61,48</b>
27	Отплата главнице и камате	5.620.000,00	3.455.302,32	61,48
	<b>УКУПНО :</b>	<b>660.587.266,00</b>	<b>175.499.316,83</b>	<b>26,57</b>

## II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Планирана средства субвенција по посебном програму за 2021. годину у износу од 660.587.266,00 динара су у периоду од 01.01-31.12.2021. године реализована у износу од 175.499.316,83 динара. У складу са пренетим обавезама, планираним, спроведеним јавним набавкама и закљученим уговорима за радове, добра и услуге, средства субвенција су пренета и коришћена на месечном нивоу према следећој динамици:

Ред.бр.	МЕСЕЦ	ИЗМЕН ЧО	РЕАЛИЗОВАНО	%
1.	Јануар	39.000.000,00	7.675.974,33	19,68
2.	Фебруар	40.000.000,00	13.664.233,92	34,16
3.	Март	40.000.000,00	11.862.922,80	29,66
4.	Април	20.000.000,00	11.457.573,25	57,29
5.	Мај	20.000.000,00	8.927.610,36	44,64
6.	Јун	20.000.000,00	18.763.819,14	93,82
7.	Јул	25.000.000,00	9.964.531,69	39,86
8.	Август	30.000.000,00	26.133.297,92	87,11
9.	Септембар	38.000.000,00	7.153.395,57	18,82
10.	Октобар	41.000.000,00	17.550.770,19	42,81
11.	Новембар	48.000.000,00	30.676.236,98	63,91
12.	Децембар	299.587.266,00	11.668.950,68	3,90
Укупно :		660.587.266,00	175.499.316,83	26,57


 ЈП за изградњу Обреновца  
 директор  
 Славко Берић, мастер менаџер