

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА	
ПРИМЉЕНО:	12.10.2023.
БР:	3317
ОБРЕНОВАЦ	

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 26. септембра 2023. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31 става 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда“, број 66/16, 117/16 и 121/19), након разматрања Извештаја о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, са захтевом за добијање сагласности бр. 3137 од 14.09.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о степену реализације Посебног програма Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, о коришћењу субвенција из буџета градске општине Обреновац, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 12-НО број:2941-4/2023 на седници одржаној 31.08.2023. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

2. Решење доставити: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа из изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 94 од 26. септембра 2023. године

Обрадила
МТ

Мирјана Трифуловић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић



На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр.4704-3/2016 од 22.12.2016.године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021.године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 12. седници, одржаној дана 31.08.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године.

Наведени Извештај је саставни део Одлуке.

Ову Одлуку са Извештајем проследити оснивачу у циљу давања сагласности.

12- НО број:2941-4/2023

Председник Надзорног одбора



Миладин Тошић



ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
МБ 06900496, ПИБ 101933143

29/11-5/12.2023

31.08.2023

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ

На посебан програм ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2023.године у износу од 842.833.804,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-174 на седници одржаној 27.12.2022.године.

На прву измену посебног програма ЈП за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за период 01.01-31.12.2023.године у износу од 735.493.726,00 динара добијена је сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-63 на седници одржаној 24.05.2023.године.

У циљу реализације годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2023.годину, а сходно посебном програму коришћења средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у период од 01.01. до 30.06.2023.године реализоване су субвенције у износу од 124.131.610,81 динара, односно 16,88% у односу на планирана средства субвенција.

По захтевима за коришћење субвенција са пратећом документацијом предатим буџету ГО Обреновац ЈП за изградњу Обреновца нису уплаћене субвенције закључно са 30.06.2023.године у износу од 40.545.042,15 динара.

Средства добијена по основу субвенција из буџета ГО Обреновац искоришћена су за намене како је наведено у табели.

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Р.бр.	Опис	Планирано	Реализовано	% Реализације
A	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ И КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА	334.590.842,00	67.414.270,79	20,15
1	Редовно одржавање атарских путева са транспортом материјала	44.234.967,00	2.692.628,10	6,09
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	25.000.000,00		0,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- местимично машинско пресвлачење и крпљење	164.990.796,00	60.883.310,37	36,90
4	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м	36.000.000,00		0,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима	22.315.079,00	338.332,32	1,52
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и информационог дисплеја - панела	22.050.000,00	3.500.000,00	15,87
7	Радови по инспекцијским налазима на некатегорисаним путевима , колско пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	1.000.000,00		
8	Редовно одржавање атарских путева по програму Секретаријата за привреду	10.000.000,00		0,00
9	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	5.000.000,00		
10	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина	4.000.000,00		
Б	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	48.800.000,00	0,00	0,00
1	Изградња бицикличкичко пешачких стаза	45.800.000,00		0,00
2	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	3.000.000,00		

B	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ			
		4.271.604,00	1.903.000,00	44,55
1	Редовно одржавање јавног осветљења (услуге)	415.000,00		0,00
2	Израда техничке документације за изградњу мрежа јавног осветљења	200.000,00		0,00
3	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	3.656.604,00	1.903.000,00	
Г	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА			
		96.820.255,00	1.820.254,70	1,88
1	Уређење јавне површине у насељу Тополице	3.320.255,00	1.820.254,70	54,82
2	Уређење терена Тополице код Малог парка	3.200.000,00		0,00
3	Уређење трга Саша Радишић- Забрежје	28.300.000,00		0,00
4	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	38.000.000,00		0,00
5	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац	3.000.000,00		0,00
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+570,00 км	12.000.000,00		0,00
7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км	3.000.000,00		
8	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	2.400.000,00		
9	Уређење терена на зеленој површини -острва на кружној раскрсници	600.000,00		
10	Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима	3.000.000,00		
11	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу			

Д	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	29.095.191,00	3.274.839,06	11,26
1	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат Старе општине	10.000,00		
2	Изградња пословног објекта Месне заједнице Вукићевица	12.636.420,00		0,00
3	Регенерација постојећих бунара поред канала Купинац	2.500.000,00		0,00
4	Изградња бунара поред канала Купинац	5.000.000,00		
5	Изградња свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	8.163.971,00	3.274.839,06	40,11
6	Трошкови добијања употребне дозволе за објекат свлационица са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	284.800,00		0,00
7	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	500.000,00		0,00
Е	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	14.404.138,00	179.333,52	
1	Израда планске документације	14.404.138,00	179.333,52	
Ж	ПРОЈКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	9.046.725,00	76.193,86	0,84
1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	354.725,00	17.150,00	4,83
2	Озакоњење раније изграђених објеката	500.000,00		0,00
3	Техничка документација за пешачки мост на к.п. бр. 650/1 КО Рвати, на каналу Купинац у Обреновцу	410.000,00		0,00
4	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационажи 2+593,32 км у Обреновцу	400.000,00		0,00
5	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационажи 2+257,00 км у Обреновцу	700.000,00		
6	Техничка документација за за пешачки мост на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км у Обреновцу	400.000,00		

7	Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац	120.000,00		0,00
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	1.000.000,00		0,00
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала	1.000.000,00		
10	Техничка документација трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје	400.000,00		0,00
11	Техничка документација биц.пеш. стазе од Дома Месне заједнице Забрежје до Перила	600.000,00		
12	Израда тех. документације кишне канализације у ул. Милоша Обилића са прелумпном станицом, дела ул. Ђачког Батаљона и веза са Старом Тамнавом	62.000,00		0,00
13	Техничка документација уређења дела локације Сточне пијаце са надстрешницама и приступним путевима, платоима и паркинзима	500.000,00		
14	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.600.000,00	59.043,86	
15	Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону	500.000,00		
16	Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра I и Улицу Браће Југовића	500.000,00		
3	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ	23.674.578,00	1.885.566,00	7,96
1	Накнада штете по основу ПЗФ	5.174.578,00	43.537,00	0,84
2	Прибављање земљишта	18.500.000,00	1.842.029,00	9,96
И	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	174.790.393,00	47.578.152,88	27,22
1	Трошкови пословања предузећа	169.027.193,00	47.422.392,88	28,06
2	Опрема за обављање делатности	5.763.200,00	155.760,00	2,70
И	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	0,00	0,00	
1	Отплата главнице и камате			
Укупно :		735.493.726,00	124.131.610,81	16,88

II ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА

Планирана средства субвенција по посебном програму за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у 2023.години су у периоду од 01.01. до 30.06.2023.године реализована у износу од 124.131.610,81 динара, односно 16,88 % у односу на планирана средства субвенција .

Средства субвенција за 2023. годину су у складу са пренетим обавезама и планираним набавкама радова, добара и услуга, коришћена према следећој динамици :

Р. бр.	Месец	Планирано	Реализовано	% Реализације
1	Јануар	32.137.000,00	32.136.448,77	100,00
2	Фебруар	8.704.000,00	8.703.843,74	100,00
3	Март	48.554.000,00	48.553.761,28	100,00
4	Април	10.549.000,00	10.548.642,08	100,00
5	Мај	100.000.000,00	11.546.222,58	11,55
6	Јун	47.389.726,00	12.642.692,36	26,68
7	Јул	85.000.000,00		0,00
8	Август	143.000.000,00		0,00
9	Септембар	100.000.000,00		0,00
10	Октобар	100.000.000,00		0,00
11	Новембар	30.000.000,00		0,00
12	Децембар	30.160.000,00		0,00
	Укупно :	735.493.726,00	124.131.610,81	16,88

Обрадили:

Јелена Станојевић, дипл.економиста

Јелена Станојевић

Маријана Нешковић, дипл.економиста

Маријана Нешковић

ЈП за изградњу Обреновца

в.д. директора

Магистар тех. наука Горан Ћирић