

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1837
Датум	26.05.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Редовно одржавање некатегорисаних путева- пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асвалтом
Редни број јавне набавке	Р-4/2015
Предмет јавне набавке	Општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	45233141 (радови на одржавању путева)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	16.126.000,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	16.126.000,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 30.05.2016. године
Измењени рок извођења радова	до 29.08.2016. године

МЕЊА се уговор број 1603 од 18.05.2015. године за радове на редовном одржавању некатегорисаних путева-пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асвалтом, потписан са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац**, у делу који се односи на уговорени рок утврђен чланом 6. Уговора, I и II Анексом уговора.

Продужава се рок за завршетак уговорених радова до 29.08.2016. године.

Са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 18.05.2015. године под бројем 1603 је закључен уговор са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** за радове на редовном одржавању некатегорисаних путева-пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асвалтом.

Дана 15.04.2016. године закључен је II Анекс уговора број 1283 којим је продужен рок извођења радова до 30.05.2016. године.

Извођач је дана 24.05.2016. године под бројем 1798 Наручиоцу поднео захтев за продужење рока, са образложењем да је у току извођења радова имао проблеме везане за испоруку и преузимање струганог асфалта са локације асфалтне базе ЈКП „Београд пута“ у Београду (Вилине Воде), да је од укупно уговорене количине од 22.000 тона преузео само 9.404,71 тона.

Имајући у виду горе наведено надзорни орган је дао писмено мишљење број 1833 од 26.05.2016. године да је захтев Извођача „ЛМ Комерц“ д.о.о. **Обреновац** за продужење рока оправдан из објективних разлога, јер је обезбеђење струганог асфалта била обавеза Наручиоца према техничкој спецификацији из усвојене понуде и да га треба прихватити и уговорени рок продужити за 90 календарских дана.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Закона о облигационим односима „Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 (чл. 133. Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора: „Раскидање или измена уговора због промењених околности“**

Претпоставка за раскидање

Члан 133.

1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржавати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење

обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.



ЈП за изградњу Обреновац
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.