

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1923/2
Датум	03.06.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције

P-21/2015

општи радови у области ниске градње

Финансијски план - Б.8.
План набавки – 1.3.34.

50.000.000,00 динара

44.887.200,00 динара

44.887.200,00 динара

Рок извођења радова

до 06.06.2016. године

до 06.07.2016. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, број 4633 од 11.12.2015. године потписан са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. **Рипањ**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I Анекса уговора до **06.07.2016.** године.

Са „Шумадијпут“ д.о.о. **Рипањ**, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.12.2015. године под бројем 4633 је закључен уговор са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. **Рипањ** за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције и I Анекс уговора број 705 од 08.03.2016. године.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 06.06.2016. године.

Извођач је дана 01.06.2016. године под бројем 1923 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока са образложењем да су радови реализовани у проценту од 99%, али да наручилац није обезбедио стругани асфалт за завршетак преосталих радова према уговореној динамици.

Надзорни орган је дао писмени извештај број 1923/1 од 02.06.2016. године у коме је потврдио да наручилац није био у могућности да обезбеди стругани асфалт због недостатка истог на локацији асфалтне базе ЈКП „Београд пут“, Београд-Вилине воде, из ког разлога је предложио да се захтев извођача из објективних разлога прихвати као основан.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Закона о облигационим односима „Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 (чл. 133. Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора: „Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставка за раскидање

Члан 133.

1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржавати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанић, дипл.маш.инж.