

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Карацића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4351
Датум	26.11.2015. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Радови на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова
Редни број јавне набавке	Р-15/2015
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	45233141 Радови на одржавању путева
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	9.457.267,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.603.428,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.603.428,00 динара

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова, број 3687 од 16.10.2015. године потписан са извођачем „**Колубара Грађевинар**“ д.о.о. Лазаревац, у члану 6. а који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 6. Уговора до **19.12.2015.** године.

Са извођачем „**Колубара Грађевинар**“ д.о.о. Лазаревац закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 16.10.2015. године под бројем 3687 је закључен уговор са извођачем **Колубара Грађевинар**“ д.о.о. Лазаревац за радове на поправци пута Мислођин-Степојевац 1. фаза Дражевац-Конатице - наставак радова.


Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **25** календарских дана од чега за асфалтерске радове 10 календарских дана. Извођач је у посао уведен 05.11.2015. године. Уговорни рок по дневнику истиче 29.11.2015. године.

Извођач је дана 25.11.2015. године под бројем 4331 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 7. тачка 3. Уговора, са образложењем да су од 21.11.2015. године наступиле неповољне временске околности (киша, снег и ниске температуре). У таквим околностима, сходно стандарду СРПС У.Е4.014, није могуће извођење асфалтерских радова јер се захтева чиста и сува подлога са температуром од минимум 5°C, са могућношћу испарења воде из емулзије, са температуром уградње асфалтне масе од око 140 °C и друго дефинисано стандардом.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4331/1 од 25.11.2015. године да је захтев Извођача „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац за продужење рока оправдан и да га треба прихватити.

Основ за измену уговора је члан 7. тачка 3. Уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.


ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

