

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4012
Датум	05.11.2015. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Радови на отклањању последица поплаве на делу 1. фазе корита Баричке реке
Редни број јавне набавке	Р-11/2015
Предмет јавне набавке	хидроградња и регулација вода (реке, канали, пристаништа, притоке, уски заливи и бране)
Назив и ознака из општег речника набавки	45232400 Радови на изградњи одводних канала
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	5.709.645,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	5.709.645,00 динара

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове, број 3422 од 01.10.2015. године потписан са извођачима „MIP Grading“ д.о.о.

Обреновац и „Геодата“ ПГЈ д.о.о. Обреновац, у члану 6. а који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 6. Уговора до 16.11.2015. године.

Са извођачима **„MIP Grading“ д.о.о. Обреновац и „Геодата“ ПГЈ д.о.о. Обреновац** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 01.10.2015. године под бројем 3422 је закључен уговор са извођачима **„MIP Grading“ д.о.о. Обреновац и „Геодата“ ПГЈ д.о.о. Обреновац** за радове на отклањању последица поплаве на делу 1. фазе корита Баричке реке.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 07.10.2015. године. Уговорни рок по дневнику истиче 06.11.2015. године.

Извођач је дана 03.11.2015. године под бројем 3955 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 7. тачка 3. Уговора, са образложењем да радове није могао да изврши у уговореном року из објективних разлога - због отежаних временских услова (киша) који су отежавали квалитетно извођење радова по техничким прописима.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 3955/1 од 04.11.2015. године да је захтев Извођача **„MIP Grading“ д.о.о. Обреновац и „Геодата“ ПГЈ д.о.о. Обреновац** за продужење рока оправдан и да га треба прихватити.

Основ за измену уговора је члан 7. тачка 3. Уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.