

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	4512
Датум	04.12.2015. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња мостова на делу уређеног корита Баричке реке
Редни број јавне набавке	Р-13/2015
Предмет јавне набавке	градња мостова, тунела и окана; брушење
Назив и ознака из општег речника набавки	45221110 Радови на изградњи мостова
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	11.420.600,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	11.420.600,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	35 календарских дана од дана увођења у посао
Измењени рок извођења радова	до 27.12.2015. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступаку за радове, број 3686 од 16.10.2015. године потписан са извођачима „**MIP Grading**“ д.о.о. **Обреновац**, „**МБА Миљковић**“ д.о.о. **Београд** и „**Геодата**“ ПГЈ д.о.о. **Обреновац**, у члану 7. а који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 27.12.2015. године.

Са извођачима „**MIP Grading**“ д.о.о. **Обреновац**, „**МБА Миљковић**“ д.о.о. **Београд** и „**Геодата**“ ПГЈ д.о.о. **Обреновац** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 16.10.2015. године под бројем 3686 је закључен уговор са извођачима „**MIP Grading**“ д.о.о. **Обреновац**, „**МБА Миљковић**“ д.о.о. **Београд** и „**Геодата**“ ПГЈ д.о.о. **Обреновац** за радове на изградњи мостова на делу уређеног корита Баричке реке.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од 35 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 02.11.2015. године. Уговорни рок по дневнику истиче 06.12.2015. године.

Извођач је дана 26.11.2015. године под бројем 4360 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 3. и 4. Уговора, са образложењем да радове није могао да изврши у уговореном року из објективних разлога - због отежаних временских услова (киша) који су отежавали квалитетно извођење радова по техничким прописима и због решавања имовинско правних односа.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4423 од 01.12.2015. године да је захтев Извођача „**MIP Grading**“ д.о.о. **Обреновац**, „**МБА Миљковић**“ д.о.о. **Београд** и „**Геодата**“ ПГЈ д.о.о. **Обреновац** за продужење рока оправдан и да га треба прихватити.

Основ за измену уговора је члан 8. тачка 3. и 4. Уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.