

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	452/2
Датум	23.02.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Услуга транспорта струганог асфалта од локације преузимања до места уградње
Редни број јавне набавке	МНУ-1/2016
Предмет јавне набавке	Друге услуге
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - Б.3. План набавки – 1.2.7.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	4.166.667,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.149.090,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.149.090,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извршења услуге
Првобитни рок извршења услуге	20 календарских дана од дана увођења у посао тј. до 24.02.2016. године
Измењени рок извршења услуге	до 29.02.2016. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку мале вредности услуга транспорта струганог асфалта од локације преузимања до места уградње, број 296 од 04.02.2016. године потписан са извођачем „ЛМ Комерц“ д.о.о. Обреновац, у члану 5. који се односи на уговорени рок за извршења услуге.

Продужава се рок за извршење услуге утврђен чланом 5. Уговора за 5 календарских дана, односно до **29.02.2016.** године.

Са „ЛМ Комерц“ д.о.о. Обреновац, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 04.02.2016. године под бројем 296 је закључен уговор са Извршиоцем „ЛМ Комерц“ д.о.о. Обреновац за услуге транспорта струганог асфалта од локације преузимања до места уградње.

Извршилац је био у обавези да услуге из Уговора изврши у року од **20** календарских дана од дана увођења у посао. Извршилац је у посао уведен 05.02.2016. године. Уговорни рок по дневнику истиче 24.02.2016. године.

Извршилац је дана 19.02.2016. године под бројем 452 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 6. тачка 3. и 4. Уговора, са образложењем да:

1. су наступиле неповољне временске околности од 10.02. до 11.02.2016. године.
2. није био у могућности да утовара стругани асфалт у дане државног празника од 15.02. до 17.02.2016. године (које извршилац није могао имати у виду приликом дефинисања рока у понуди, јер није знао када ће бити уведен у посао).

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 452/1 од 22.02.2016. године да је захтев Извршиоца „ЛМ Комерц“ д.о.о. Обреновац за продужење рока за 5 календарских дана оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 6. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 6.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник и
4. из других оправданих разлога уз сагласност Наручиоца.



Милан Марошанин за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.