

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2665
Датум	27.07.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Набавка и монтажа понтонске платформе -купалиште на води у Забрану
Редни број јавне набавке	МНР-1/2016
Предмет јавне набавке	Опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - А.2.б. План набавки – 1.3.5.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	4.998.333,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.998.000,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	4.998.000,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извршења (члан 6. Уговора)
Првобитни рок извршења	45 календарских дана од дана увођења у посао
Измењени рок извршења	50 календарских дана од дана закључења Анекса уговора

МЕЊА се уговор за јавну набавку мале вредности радова набавка и монтажа понтонске платформе -купалиште на води у Забрану, број 785 дана 16.03.2016. године потписан са извођачем „**Пими**“ д.о.о. **Београд**, у члану 6. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за извођење радова утврђен чланом 6. Уговора за 50 календарских дана од дана закључења Анекса уговора.

Са „**Пими**“ д.о.о. **Београд**, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 16.03.2016. године под бројем 785 је закључен уговор са Извођачем „**Пими**“ д.о.о. **Београд** за набавку и монтажу понтонске платформе -купалиште на води у Забрану.

Извођач се обавезао да радове заврши у року од 45 календарских дана од дана увођења у посао.

Извођач је након радионичке израде понтонске платформе и мостова у деловима, извршио транспортовање на локацију и припрему за постављање на реку Саву у Забрану. Предметни понтон требало је да се постави на локацију која је одређена Решењем о издавању водних услова бр. VIII-06-325.1-27/2016 од 31.05.2016. године издатим од стране Секретаријата за привреду, а на основу позитивног Мишљења ЈВП „Београдводе“, бр. 250/5 од 05.05.2016. године.

Непосредно пре пуштања понтонске платформе у воду, дошло је до осетног пада водостаја реке Саве и испливавања каменог набачаја, рађеног као обалоутврда, који се није могао предвидети нити уочити због повећаног нивоа Саве, а исти НИЈЕ БИО ДЕФИНИСАН кроз услове ЈВП „Београдводе“ и решењем Секретаријата за привреду.

С обзиром да се, због новонастале ситуације (испливавања каменог набачаја рађеног као обалоутврда) понтон не може поставити на планирано и пројектовано место, јер би лежао на овом каменом зиду што би довело до оштећења истог, а тиме би била угрожена безбедност свих корисника понтона, морало се потражити ново техничко решење као и померање понтона са предвиђене локације за 15-ак метара ка средини Саве.

Да би се извршило померање понтонске платформе ка средини реке за око 15-ак метара, неопходно је извести додатне – непредвиђене радове који нису били укључени у првобитни уговор, а који су због наведених- непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци.

Надзорни орган је из горе наведених разлога извршио прекид радова са 18.07.2016. године што је евидентирано у грађевинском дневнику. Радови по основном уговору ће се наставити по стицању услова који се односе на процедуру набавке и реализације непредвиђених радова.

Са „**Пими**“ д.о.о. **Београд** ће се закључити анекс уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 7. у коме се налази основ за измену уговора.

Члан 7.

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл.инж.маш.