




Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бр. 404-02-2503/16
Датум, 15.08.2016. године
Београд



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Вука Караџића 99Д
Обреновац

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев ЈП за изградњу Обреновца број 2669 од 28.07.2016. године, Управа за јавне набавке даје следеће:

М и ш љ е њ е

ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, за јавну набавку неподвижних радова на монтажи понтонске платформе – купалишта на води у Забрану.

О б р а з л о ж е њ е

Дописом, број 2669 од 28.07.2016. године, наручилац ЈП за изградњу Обреновца обратио се Управи за јавне набавке, захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка неподвижних радова на монтажи понтонске платформе – купалишта на води у Забрану. Као понуђач којем био додељен уговор о јавној набавци у преговарачком поступку наведено је привредно друштво „ЛИМИ“ д.о.о. из Београда. У образложењу захтева наведено је да је наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку и монтажу понтонске платформе – купалишта на води у Забрану. Извођач је након радионичке израде понтонске платформе и мостова у деловима, извршио транспортовање на локацију и припрему за постављање на реку Саву у Забрану. Предметни понтон требало је да се постави на локацију која је одређена

Решењем о издавању водних услова Секретаријата за привреду. Међутим, непосредно пре пуштања понтонске платформе у воду, дошло је до осетног пада водостаја и испливавања каменог набачаја, рађеног као обалоутврда који се није могао предвидети нити уочити због повећаног нивоа Саве, а исти није био дефинисан кроз услове ЈВП „Београд воде“ и решењем Секретаријата за привреду. С обзиром да због новонастале ситуације понтон не може бити постављен на планирано и пројектовано место јер би лежао на каменом зиду што би довело до оштећења истог, морало се потражити ново решење као и померање понтона са предвиђене локације за 15-ак метара ка средини Саве. Да би се извршило наведено померање потребно је извести радове који нису били предвиђени првобитним уговором и то:

- прераду већ урађених мостовских платформи;
- нову израду и монтажу ПВЦ понтона са изводима за повезивање са челичном конструкцијом моста;
- прераду челичне конструкције моста са прилагођавањем новонасталој ситуацији и
- допремање новоизрађене опреме на локацију и њену монтажу.

Предметни радови нису били укључени у првобитан уговор, а због напред наведених непредвидивих околности постали су неопходни за извршење уговора и не могу се у техничком или економском погледу раздвојити од првобитног уговора, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

У прилогу захтева наручилац је доставио:

- Уговор број 785 закључен дана 16.03.2016. године са извођачем „ПИМИ“ д.о.о. из Београда;
- извештај надзорног органа од 22.07.2016. године;
- ситуацију Р=1:500;
- спецификацију додатних радова;
- Решење о издавању водних услова бр. VII-06-325.1-27/2016 од 31.05.2016. године Секретаријата за привреду;
- мишљење ЈВП „Београд воде“ бр. 250/5 од 05.05.2016. године.

Чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

- (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или
- (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Чланом 36. став 2. прописано је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до б) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.


Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења.

Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева за мишљење и приложену документацију и утврдила да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године, као и да вредност додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Такође, осетан пад водостаја реке Саве и испливање каменог набачаја на месту на којем је требало да буде постављен понтон за наручиоца представља непредвидиву околност, а непредвиђени радови који су се појавили у вези са постављањем понтона на другу локацију неопходни су за извршење првобитног уговора о јавној набавци и не могу се у техничком или економском погледу раздвојити од првобитног уговора, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Имајући у виду наведено, Управа за јавне набавке је мишљења да је, конкретном случају, основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Посебно напомињемо да је наручилац у обавези да, у складу са чланом 36. став 8. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у преговарачком поступку не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке.

ДИРЕКТОР


Предраг Јовановић
др Предраг Јовановић