

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3399
Датум	30.09.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	Радови на <b>рационализацији, побољшању и управљању јавним осветљењем,</b>
Редни број јавне набавке	<b>Р-2/2016</b>
Предмет јавне набавке	<b>електричне инсталације</b>
Назив и ознака из општег речника набавки	<b>45316100</b> (инсталација спољне расвете)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	14.209.962,00 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	14.128.800,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	14.128.800,00 динара

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на **рационализацији, побољшању и управљању јавним осветљењем**, број 1606 од 10.05.2016. године потписан са извођачем „**Elektro Energy**“ д.о.о. **Земун**, у члану 7. а који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 16 радних дана.

Са извођачем „**Elektro Energy**“ д.о.о. **Земун** закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора:**

Дана 10.05.2016. године под бројем 1606 је закључен уговор са извођачем „**Elektro Energy**“ д.о.о. **Земун** за радове на **рационализацији, побољшању и управљању јавним осветљењем**.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **100** радних дана. Уговорни рок по дневнику истиче 07.10.2016. године.

Извођач је дана 26.09.2016. године под бројем 3325 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8.Уговора, са образложењем да од наручиоца није добио локације за монтажу преосталих светиљки.

Надзорни орган је 30.09.2016.године дао писмено мишљење да је захтев Извођача „**Elektro Energy**“ д.о.о. **Земун** за продужење рока оправдан и да га треба прихватити.

Основ за измену уговора је члан 8. Тачка 6. Уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.