

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3400
Датум	30.09.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња спортске сале у Грабовцу
Редни број јавне набавке	ПП-5/2016
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	45212200 (радови на изградњи спортских објеката)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	42.533.750,88 динара
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	42.533.000,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	42.533.000,00 динара

МЕЊА се уговор за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за радове на изградњи спортске сале у Грабовцу редни број ЈН-ПП-5/2016. потписан са извођачем „Milinković

Companу“ д.о.о. Бољевци са заједничким понуђачем „KOMING PRO“, Градишка, у члану 7. а који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 9 календарских дана, односно до 13.10.2016. године.

Са извођачем **„Milinković Companу“ д.о.о. Бољевци са заједничким понуђачем „KOMING PRO“, Градишка, закључити анекс уговора у складу са одредбама ове одлуке.**

Образложење

Објективни разлози за измену уговора:

Дана 17.06.2016. године под бројем 2156 је закључен уговор са извођачем **„Milinković Companу“ д.о.о. Бољевци са заједничким понуђачем „KOMING PRO“, Градишка, за радове на изградњи спортске сале у Грабовцу.**

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од 90 календарских дана. Уговорни рок по дневнику истиче 03.10.2016. године.

Извођач је дана 29.09.2016. године под бројем 3368 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. Уговора, са образложењем да су временски услови у току извођења земљаних радова и радова на отвореном били неповољни односно да у току 6 кишних дана радови нису могли да се изводе.

Надзорни орган је 30.09.2016. године под бројем 3397 дао писмено мишљење да је захтев Извођача **„Milinković Companу“ д.о.о. Бољевци са заједничким понуђачем „KOMING PRO“, Градишка, за продужење рока оправдан и да га треба прихватити.**

Основ за измену уговора је члан 8. тачка 3. Уговора.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.