

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4397/1
Датум	30.11.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Изградња мостова на делу уређеног корита Баричке реке</b>
Редни број јавне набавке	<b>P-13/2016</b>
Предмет јавне набавке	градња мостова, тунела и окана; брушење
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – А.1.3.1. План набавки – 1.3.1.
Назив и ознака из општег речника набавки	<b>45221110</b> Радови на изградњи мостова
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.332.495,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	7.332.495,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	35 календарских дана од дана увођења у посао
Измењени рок извођења радова	7 календарских дана

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступак у за радове на изградњи мостова на делу уређеног корита Баричке реке, број 3713 од 25.10.2016. године потписан са извођачем ПД „МИП Градинг“ д.о.о. **Обреновац** са заједничким понуђачем АД „Сремпут“ Рума, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 7 календарских дана.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 25.10.2016. године под бројем 3713 је закључен уговор са извођачем ПД „МИП Градинг“ д.о.о. **Обреновац** са заједничким понуђачем АД „Сремпут“ Рума за радове на изградњи мостова на делу уређеног корита Баричке реке.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **35** календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 28.10.2016. године. Уговорни рок по дневнику истиче 01.12.2016. године.

Извођач је дана 23.11.2016. године под бројем 4302 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне падавине које су изазвале појачан прилив воде кроз корито Баричке реке, што је онемогућило рад на спојном каналу бетонског корита у зони изградње моста као и због асфалтирања моста преко бетонске плоче, како би се радови извели квалитетно према свим законским стандардима и правилима струке. Извођач из горе наведених разлога тражи продужење рока за 16 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4340 од 25.11.2016. године да је захтев Извођача ПД „МИП Градинг“ д.о.о. **Обреновац** са заједничким понуђачем АД „Сремпут“ Рума за продужење рока делимично оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

**Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.