

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4347/1
Датум	25.11.2016. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Набавка опреме за бањску бушотину
Редни број јавне набавке	МНД-8/2016
Предмет јавне набавке	друга добра
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - А.2.1. План набавки – 1.1.7.
Назив и ознака из општег речника набавки	43136000 (опрема за бушотине)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	2.890.400,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	2.890.400,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок испоруке и уградње опреме
Првобитни рок	40 календарских дана од потписивања уговора, односно до 27.11.2016. године
Измењени рок	до 15.12.2016. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку мале вредности добара набавка опреме за бањску бушотину, број 3558 од 13.10.2016. године (број Наручиоца) потписан са испоручиоцем „Веогеоаџа“ д.о.о. Београд, у члану 5. који се односи на уговорени рок за испоруку добара.

Продужава се рок за испоруку и уградњу добара утврђен чланом 5. Уговора до 15.12.2016. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 13.10.2016. године под бројем Наручиоца 3558, односно бројем Испоручиоца 55-и/16 од 18.10.2016. године је закључен уговор са испоручиоцем „Веогеоаџа“ д.о.о. Београд за набавку опреме за бањску бушотину.

Испоручилац је био у обавези да добра из Уговора испоручи и угради у року од 40 календарских дана од потписивања уговора, односно до 27.11.2016. године.

Испоручилац је дана 23.11.2016. године под бројем 4293 Наручиоцу поднео захтев за продужење рока, са образложењем да није у могућности, због измене диспозиције од стране наручиоца, да део набављене опреме угради, док наручилац не изврши усаглашавање диспозиције са новопланираним стањем.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 4293/1 од 23.11.2016. године да је захтев Испоручиоца „Веогеоаџа“ д.о.о. Београд за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити јер је неопходно извршити усаглашавање диспозиције за део опреме са новопланираним стањем, тако да уграђена опрема не омета извођење грађевинских радова на уређењу предметне локације и предложио је продужење рока до 15.12.2016.године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора - члан 6. став 2. тачка 4. у коме се налази основ за измену уговора.**

Члан 6.

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:

1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Испоручилац,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење посла по техничким прописима, што ће се евидентирати посебним записником,
- 4. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.**

ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.инж.маш.