

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	2963/1
Датум	18.08.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина
Редни број јавне набавке	Р-10/2017
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Ђ.1. План набавки – 1.3.20.
Назив и ознака из општег речника набавки	45454000 Радови на реконструкцији
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	5.075.500,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	5.075.500,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	19.08.2017.године
Измењени рок извођења радова	до 19.09.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Стара општина, број 1751 од 22.05.2017. године

потписан са извођачем: **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари Ваљево.**

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 19.09.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем- **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари Ваљево** је закључен уговор број 1751 од 22.05.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Стара општина.

Уговорени рок износио је 40 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 06.06.2017. године и уговорене радове је био у обавези да заврши до 15.07.2017. године.

Анексом уговора број 2507 од 14.07.2017. године продужен је рок извођења радова до 19.08.2017.године.

Како из објективних разлога радови нису могли бити завршени ни у продуженом року, Извођач је дописом број 2962 од 18.08.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова. Надзорни орган је дописом број 2962/1 од 18.08.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан, због јако високих температура у којима су радови извођени у отежаним условима и успореном динамиком, као и због завршетка непредвиђених радова који су услов за реализацију уговорених радова .

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио, да се рок за извођење радова продужи за 30 календарских дана, до 19.09.2017. године, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Milana Maroshanin
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.