

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	895/1
Датум	22.03.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
о измени уговора о јавној набавци

**Врста поступка: јавна набавка мале вредности**

**Врста предмета јавне набавке: Услуге**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Израда техничке документације црпне станице кишне канализације у ул. Милоша Обилића</b>
Редни број јавне набавке	<b>МНУ-25/2016</b>
Предмет јавне набавке	архитектонске услуге; инжењерске услуге; ...
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - А.2.7. План набавки – 1.2.39.
Назив и ознака из општег речника набавки	<b>71320000</b> Услуге техничког пројектовања
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	265.000,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	265.000,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу

Првобитни рок

**30** календарских дана од дана давања сагласности на геомеханички елаборат

Измењени рок

**30** календарских дана од дана достављања података и сагласности од стране Наручиоца о положају црпне станице

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку мале вредности услуга израда техничке документације црпне станице кишне канализације у ул. Милоша Обилића, број 4663 од 15.12.2016. године (број Наручиоца) потписан са извршиоцем Биро за пројектовање „Водопројект“ Сремска Митровица, у члану 5. став 1. алинеја 2. који се односи на уговорени рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу.

Продужава се рок за израду Пројекта за грађевинску дозволу утврђен чланом 5. став 1. алинеја 2. Уговора за **30** календарских дана од дана достављања података и сагласности о положају пројектоване црпне станице кишне канализације.

### Образложење

#### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 15.12.2016. године под бројем Наручиоца 4663, односно бројем Испоручиоца 157/2016 од 19.12.2016. године је закључен уговор са извршиоцем Биро за пројектовање „Водопројект“ Сремска Митровица за израду техничке документације црпне станице кишне канализације у ул. Милоша Обилића.

Извршилац је био у обавези да изради техничку документацију и фазама тј. да изврши у роковима и то:

- Геомеханички елаборат изради у року од **25** календарских дана од дана достављања Идејног решења, Локацијских услова, што ће бити констатовано записником од стране Наручиоца.
- Пројекат за грађевинску дозволу изради у року од **30** календарских дана од давања сагласности на геомеханички елаборат од стране Наручиоца, што ће бити констатовано записником.
- Пројекат за извођење радова изради у року од **15** календарских дана од дана достављања Грађевинске дозволе, што ће бити констатовано записником од стране Наручиоца.

Извршилац је Геомеханички елаборат израдио у уговореном року од **25** календарских дана и по добијању сагласности од стране Наручиоца на Геомеханички елаборат 21.02.2017. године започео израду Пројекта за грађевинску дозволу и исти је требало да изради у року од **30** календарских дана.

Дана 07.03.2017. године Извршилац је доставио предлог димензија и положај црпне станице кишне канализације. Наручилац је уочио проблем да пројектована црпна станица не може да задовољи услов ЈКП „Топловод“ Обреновац у погледу удаљености од вреловода од минимум 5 метара из ког разлога Извршилац није могао да настави са израдом Пројекта за грађевинску дозволу, док Наручилац не да сагласност на димензије и положај будуће црпне станице, из ког разлога се дана 22.03.2017. године под бројем 880 захтевом обратио Наручиоцу за продужење рока.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 880/1 од 22.03.2017. године да је захтев Извршиоца Биро за пројектовање „Водопројект“ Сремска Митровица за продужење рока оправдан из објективних разлога и да га треба прихватити, јер је неопходно добити сагласност од ЈКП „Топловод“ Обреновац и предложио продужење рока од **30** календарских дана од дана достављања података и сагласности о положају пројектоване црпне станице кишне канализације.

Прилог: **Извод из Уговора - члан 6. став 2. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **Члан 6.**

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:

1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац,

**3. и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.**

ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанић, дипл. инж. маш.

