

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1006/1
Датум	30.03.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Изградња мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци

Р-18/2016

електричне инсталације

Финансијски план – Ћ.5.7.

План набавки – 1.3.29.

45316100 Инсталација спољне расвете

4.196.500,00 динара

4.196.500,00 динара

Рок извођења радова

25 календарских дана од дана увођења у посао

15 календарских дана тј. до 17.04.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци, број 4496 од 06.12.2016. године потписан са извођачем „Процесор електроника“ д.о.о. Ваљево, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора за 15 календарских дана тј. до 17.04.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 06.12.2016. године под бројем 4496 је закључен уговор са извођачем „Процесор електроника“ д.о.о. Ваљево за радове на изградњи мреже јавног осветљења у улици Мовтица - Уровци.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од **25** календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 09.03.2017. године. Уговорни рок по дневнику истиче 02.04.2017. године.

Извођач је дана 29.03.2017. године под бројем 985 Наручиоцу поднео предлог за продужење рока, сходно члану 8. тачка 5. Уговора, са образложењем да није могуће извршити постављање (уметање) 3 стуба са светиљкама у постојећем 10 kV вод без искључења истог са електро мреже од стране ЕДБ-а.

Извођач је из горе наведених разлога тражио продужење рока за 15 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено мишљење број 985/1 од 29.03.2017. године да је захтев Извођача „Процесор електроника“ д.о.о. Ваљево за продужење рока оправдан из објективних разлога, јер је Наручилац обавештен од ЕДБ-а да предметни вод није могуће искључити са електро мреже у року од 10-ак дана и да захтев из наведеног разлога треба прихватити.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 5. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 8.

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инж. *h*