

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	1146/1
Датум	07.04.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање
P-24/2016
Опште грађевински радови
Финансијски план – 3.4. План набавки – 1.3.34.
45454000 Радови на реконструкцији
14.324.574,00 динара
14.324.574,00 динара
Рок извођења радова
50 календарских дана од дана увођења у посао
до 15.05.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број 85 од 10.01.2017. године потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 15.05.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 10.01.2017. године под бројем 85 је закључен уговор са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање.

Извођач је био у обавези да радове из Уговора изврши у року од 50 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је у посао уведен 17.02.2017. године.

Извођач и Надзорни орган су након отпочињања радова по основном уговору и скидања малтера са зидова, констатовали да су зидови у много лошијем стању него што се могло претпоставити, да у зидовима постоји велика капиларна влага коју је неопходно санирати, као и да је неопходно срушити део фасадног зида који је у лошем стању, због истрошености малтера и опеке којом је зидан, као и због и нарушавања статичке стабилности израдом накнадних отвора без адекватних надвратника. Радови на хидроизолацији зидова од опеке у циљу блокирања капиларне влаге и рушење дела фасаданог зида од опеке нису били укључени у првобитни уговор, а исти су због наведених-непредвидљивих околности постали неопходни ради наставка радова и извршење првобитно закљученог уговора.

Наручилац је на основу Извештаја надзорног органа о неопходности извођења непредвиђених радова на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање број 875 затражио и добио позитивно мишљење Управе за јавне набавке за спровођење преговарачког поступка за додатне-непредвиђене радове, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН.

Извођач је дописом број 777 од 15.03.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење радова због временских услова који су онемогућавали квалитетно извршавање радова.

Надзорни орган је дописима број 777/1 од 21.03.2017. године и број 1126 од 06.04.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због лоших временских прилика и због неопходности извођења непредвиђених радова оправдан.

Наручилац се сагласио, имајући у виду време потребно за спровођење преговарачког поступка, да се рок за извођење радова продужи до 15.05.2017. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошацин, дипл.маш.инж.