

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2301/1
Датум	28.06.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање
Редни број јавне набавке	Р-24/2016
Предмет јавне набавке	Опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – 3.4. План набавки – 1.3.34.
Назив и ознака из општег речника набавки	45454000 Радови на реконструкцији
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	14.324.574,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	14.324.574,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 01.07.2017. године
Измењени рок извођења радова	до 25.07.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број 85 од 10.01.2017. године

потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I и II Анекса уговора до 25.07.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак је закључен уговор број 85 од 10.01.2017. године, I Анекс уговора број 1146 од 07.04.2017. године и II Анекс уговора број 1625 од 12.05.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање.

I Анексом уговора продужен је рок за извођење радова до 15.05.2017. године, а II Анексом уговора, због непредвиђених радова које је било неопходно извести након спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН, рок је продужен до 01.07.2017. године.

Уговор за непредвиђене радове, због процедуре добијања позитивног мишљења и законских рокова за спровођење преговарачког поступка, потписан је дана 23.06.2017. године под бројем 2910.

Како непредвиђени радови нису завршени, а исти су били услов за извршење уговора Извођач је дописом број 2295 од 27.06.2017. године благовремено затражио продужење рока.

Надзорни орган је дописом број 2295/1 од 27.06.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због објективних околности, оправдан,

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 25.07.2017. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 4. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инж.