

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2291/1
Датум	26.06.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке
Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег речника набавки
Назив и ознака из општег речника набавки
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Елемент уговора који се мења
Првобитни рок извођења радова
Измењени рок извођења радова

Реконструкција и адаптација објекта Старе бање
Р-9/2017
опште грађевински радови
Финансијски план – Ђ.4. План набавки – 1.3.21.
45454000 Радови на реконструкцији
6.927.460,00 динара
6.927.460,00 динара
Рок извођења радова
30 календарских дана од дана увођења у посао
до 25.07.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање, број 1532 од 08.05.2017. године

потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 25.07.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац је закључен уговор број 1532 од 08.05.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 29.05.2017. године и уговорене радове је био у обавези да заврши у року до 27.06.2017. године.

У току извођења радова из уговора дошло је до непредвиђених радова на измештању новооткривених енергетских каблова и у време измештања истих Извођач из безбедоносних и техничких разлога није био у могућности да изводи уговорене радове.

Извођач је дописом број 2123 од 15.06.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење непредвиђених радова.

Надзорни орган је дописом број 2123/1 од 20.06.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због неопходности извођења непредвиђених радова, оправдан,

Наручилац се сагласио, да се рок за извођење радова продужи до 25.07.2017. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 4. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.



ПД за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.