

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2652/1
Датум	27.07.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Уређење локације Бањског комплекса
Р-8/2017
опште грађевински радови
Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.18.
45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)
18.843.520,00 динара
18.843.520,00 динара
Рок извођења радова
до 28.07.2017. године
до 07.08.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на уређењу локације Бањског комплекса, број 1474 од 03.05.2017. године у члану 7. и члану 2. I Анекса уговора број 2368 од 03.07.2017. године године који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I Анекса уговора до 07.08.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац је закључен уговор број 1474 од 03.05.2017. године и I Анекс уговора број 2368 од 03.07.2017. године за радове на уређењу локације Бањског комплекса.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року до 28.07.2017. године.

Извођач је дописом број 2630 од 26.07.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова из разлога екстремно високих температура, које су трајале од 15.07.2017. године до 24.07.2017. године, а потом и кише која је падала 25.07. и 26.07.2017. године, што је онемогућавало квалитетно извођење радова.

Надзорни орган је дописом број 2630/1 од 27.07.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, оправдан, јер се неке позиције радова нису могле изводити на високим температурама (35-37⁰) као да се у том периоду радно време, из разлога безбедности и здравља радника, морало прилагодити екстремним температурама.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 07.08.2017. године, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈПЗ за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.