

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Наручилац         | Јавно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса            | Вука Караџића 99 д                    |
| Место             | Обреновац                             |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs                    |
| Број одлуке       | 2507/1                                |
| Датум             | 14.07.2017. године                    |

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

|  |
|--|
| <b>Реконструкција и адаптација објекта Стара општина</b> |
| <b>P-10/2017</b>   |
| опште грађевински радови                                 |
| Финансијски план – Ћ.1.<br>План набавки – 1.3.20.        |
| <b>45454000 Радови на реконструкцији</b>                 |
| 5.075.500,00 динара                                      |
| 5.075.500,00 динара                                      |
| Рок извођења радова                                      |
| 40 календарских дана од дана увођења у посао             |
| до 19.08.2017. године                                    |

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Стара општина, број 1751 од 22.05.2017. године

потписан са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари Ваљево**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 19.08.2017. године.

### Образложење

#### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари Ваљево** је закључен уговор број 1751 од 22.05.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Стара општина.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 40 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 06.06.2017. године и уговорене радове је био у обавези да заврши у року до 15.07.2017. године.

Извођач је дописом број 2467 од 12.07.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 2467/1 од 13.07.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан из следећих разлога:

- измена технологије извођења темеља подрума објекта који се реконструише, а граничи са суседним објектом, јер би извођење радова по пројекту без истовремене заштите суседног објекта угрозило сигурност и стабилност истог,
- измена технологије проузрокује додатне – непредвиђене грађевинске радове који су неопходни за извршење основног уговора и за које је потребно спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН,
- радови су због јако високих температура у периоду од 26.06.2017. до 11.07.2017. године извођени у отежаним условима и успореном динамиком.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио, да се рок за извођење радова продужи за 35 календарских дана, до 19.08.2017. године, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 4. у коме се налази основ за измену уговора.

#### „Рок извођења радова“

##### Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.