

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2368/1
Датум	03.07.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Уређење локације Бањског комплекса
Редни број јавне набавке	P-8/2017
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.18.
Назив и ознака из општег речника набавки	45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	18.843.520,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	18.843.520,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	50 календарских дана од дана увођења у посао
Измењени рок извођења радова	до 28.07.2017. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на уређењу локације Бањског комплекса, број 1474 од 03.05.2017. године

потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 28.07.2017. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац је закључен уговор број 1474 од 03.05.2017. године за радове на уређењу локације Бањског комплекса.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 50 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 15.05.2017. године и уговорене радове је био у обавези да заврши у року до 03.07.2017. године.

Извођач је дописом број 2294 од 27.06.2017. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 2294 /1 од 30.06.2017. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, оправдан из следећих разлога:

1. У току извођења радова дошло је до измене техничке документације у зони темеља за објекте А, А1 и Б, због чега су радови по захтеву надзорног органа били обустављени седам дана.

2. Пројекат водовода и канализације није био усаглашен са пројектом нивелације тј. партерног уређења терена Бањског комплекса, због чега је било неопходно извршити препројектовање канализације, што је имало за последицу обуставу радова у трајању од девет дана.

3. Приликом скидања хумуса на делу израде прилазних стаза дошло је до оштећења електроенергетског кабла, због чега су прекинути радови у трајању од пет дана.

4. Због лоших временских услова - кише нису извођени радови три дана.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 28.07.2017. године, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.



ЈЕП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.