

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Карацића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3266/1
Датум	19.09.2017. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

<b>Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање</b>
<b>P-24/2016</b>
Опште грађевински радови
Финансијски план – 3.4. План набавки – 1.3.34.
<b>45454000 Радови на реконструкцији</b>
14.324.574,00 динара
14.757.573,50 динара
Вредност радова

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање број 85 од 10.01.2017. године, потписан са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак, у члану 3. који се односи на вредност радова.

## Образложење

### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 10.01.2017. године под бројем 85 је закључен уговор са извођачем ПД „Пештан“ д.о.о. Дражевац и „Beling“ д.о.о. Чачак за радове на реконструкцији и адаптацији објекта Старе бање.

У току извођења радова закључени су и I Анекс уговора број 1146 од 07.04.2017. године, II Анекс уговора број 1625 од 12.05.2017. године и III Анекс уговора број 2301 од 28.06.2017. године за продужетак рока извођења радова.

Вредност уговорених радова је 14.324.574,00 динара без ПДВ-а.

Извођач и надзорни орган су приликом пресека изведених радова у току коначног обрачуна, на бази грађевинске књиге, констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 443.662,80 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама, уз сагласност надзорног органа, је изведен вишак радова у износу од 876.662,30 динара без ПДВ-а,

Стварна вредност изведених радова по основном уговору износи 14.757.573,50 динара без ПДВ-а и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.

### „Вишкови и мањкови радова“

#### Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вишкови и мањкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77).



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

  
Милан Марошћанин, дипл.маш.инж.