

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1063/1
Датум	27.03.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције</b>
Редни број јавне набавке	<b>Р-16/2017</b>
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – А.11. План набавки – 1.3.28.
Назив и ознака из општег речника набавки	<b>45233141</b> (радови на одржавању путева)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	15.739.088,25 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	15.739.088,25 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 31.03.2018. године
Измењени рок извођења радова	до 15.05.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступак у за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције, број 3615 од 23.10.2017. године у члану 7. и члану 2. I Анекса уговора број 4325 од 11.12.2017. године године који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 15.05.2018. године.

### Образложење

#### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 23.10.2017. године под бројем 3615 је закључен уговор и I Анекс уговора број 4325 од 11.12.2017. године са извођачем „Шумадијпут“ д.о.о. Рипањ за радове на периодичном одржавању некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 31.03.2018. године.

Извођач се дана 23.03.2018. године под бројем 936 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла, сходно члану 8. тачки 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности које онемогућавају квалитетно извршење предметних радова. Извођач из наведених разлога тражио продужење рока до краја маја 2018. године.

Надзорни орган је у Извештају број 1062 од 27.03.2018. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, јер су од 25.02.2018. године наступиле неповољне временске околности (киша, снег и ниска температура). У таквим околностима, сходно стандарду СРПС U.E4.014, није могуће извођење асфалтерских радова (захтева се чиста и сува подлога са температуром од минимум 5°C, са могућношћу испарења воде из емулзије, са температуром уградње асфалтне масе од око 140 °C и друго дефинисано стандардом). Надзорни орган констатовоао да Извођач може наставити радове на позицији преосталих асфалтерских радова када се створе повољне временске прилике и када стање подлоге дефинисано стандардом СРПС U.E4.014 као предуслов квалитета изведених радова (неопходан атест о квалитету уграђеног асфалта) то омогући.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 15.05.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

**„Рок извођења радова“  
Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

*Milana Maroshanin*  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.