

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	1126/1
Датум	30.03.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Реконструкција и адаптација објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови

P-22/2017

опште грађевински радови

Финансијски план – Ђ.5.

План набавки – 1.3.37.

45454000 Радови на реконструкцији

2.258.430,00 динара

2.258.430,00 динара

Рок извођења радова

до 31.03.2018. године

до 18.04.2018. године за завршетак кровне конструкције, покривање крова, малтерисање спољних

фасадних зидова, бојење
унутрашњих зидова и плафона и 5
дана за радове на обради фасаде
пластичним малтером- бавалитом,
када се стекну услови

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступак за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови, број 4364 од 14.12.2017. године потписан са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари** у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем **Живота Митровић предузетник ГТР „Градња коп“ Седлари** је закључен уговор број 4364 од 14.12.2017. године за радове на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи - грађевински радови.

Уговорени рок за извођење радова је био 31.03.2018. године али је уговором утврђено да рок за извођење радова не може да тече у континуитету, јер исти мора бити усаглашен са усвојеним динамичким планом осталих извођача радова (машинских, хидромашинских, електро) на објекту котларнице у Старој бањи.

Извођач је уведен у посао 22.01.2018.године,

Извођач због неповољних временских услова- ниске температуре, кише и снега није могао изводити радове у складу са усаглашеним динамичким планом,

Увидом у грађевински дневник, укупан број нерадних дана услед неповољних временских прилика 17 дана.

Немогућност извођења одређених позиција грађевинских и грађевинско – занатских радова по дефинисаним технологијама условила је померање увођења у посао других извођача, а самим тим и продужетак рокова осталих извођача.

Извођач је дописом број 1071 од 27.03.2018. године благовремено затражио продужење рока за извођење уговорених радова.

Надзорни орган је дописом број 1111 од 29.03.2018. године дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока, због наведених околности, оправдан и предложио да се рок за извођење радова продужи.

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи:

- за завршетак кровне конструкције, покривање крова, малтерисање спољних фасадних зидова, бојење унутрашњих зидова и плафона закључно са 18.04.2018. године,
- пет дана за радове на обради фасаде пластичним малтером- бавалитом. Рок за ову позицију почиње да тече по истеку 5 дана од примљеног позива Наручиоца.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.


„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанић, дипл.маш.инж.