

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2565/1
Датум	16.07.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Уређење локације Бањског комплекса -III фаза
P-8/2018
опште грађевински радови
Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.18.
45212172 (радови на изградњи рекреационих центара)
12.796.203,00 динара
12.796.203,00 динара
Рок извођења радова
до 18.07.2018. године
до 24.07.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на уређењу локације Бањског комплекса - III фаза, број 1254 од 11.04.2018. године у

члану 7. и члану 2. I Анекса уговора број 2307 од 29.06.2018. године који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „Слобода Грађевинар 1947“ д.о.о. Обреновац са заједничким понуђачима РАС Инжењеринг Нискоградња Земун и „Френки-Аларм“ д.о.о. Ваљево.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I Анекс уговора до 24.07.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.04.2018. године под бројем 1254 је закључен уговор и I Анекс уговора број 2307 од 29.06.2018. године са извођачем „Слобода Грађевинар 1947“ д.о.о. Обреновац са заједничким понуђачима РАС Инжењеринг Нискоградња Земун и „Френки-Аларм“ д.о.о. Ваљево за радове на уређењу локације Бањског комплекса - III фаза.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 18.07.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. Уговора, дана 10.07.2018. године под бројем 2507 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 10 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2536/1 од 12.07.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне падавине које су онемогућиле извођење радова у складу законским стандардима и правилима струке, у трајању од 6 календарска дана. Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи до 24.07.2018. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 24.07.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инж.