

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jprobrenovac.rs
Број одлуке	2328/2
Датум	02.07.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Изградња мреже јавног осветљења локације око СПА центра

Р-9/2018

електричне инсталације

Финансијски план – В.б.

План набавки – 1.3.16.

45316100 Инсталација спољне расвете

1.487.800,00 динара

1.487.800,00 динара

Рок извођења радова

60 календарских дана од дана увођења у посао (до 02.07.2018.)

до 12.07.2018. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи мреже јавног осветљења локације око СПА центра, број 1117 од 30.03.2018. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „**Luks elektro**“ д.о.о. Уб.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 12.07.2018. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 30.03.2018. године под бројем 1117 је закључен уговор са извођачем „**Luks elektro**“ д.о.о. Уб за радове на изградњи мреже јавног осветљења локације око СПА центра.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 60 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 04.05.2018. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 02.07.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. и 5. Уговора, дана 29.06.2018. године под бројем 2313 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 10 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2313/1 од 29.06.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности, дуг рок искључења трафо станице од стране ЕДБ-а као и условљеност извођења електро радова са извођењем грађевинских радова. Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 10 календарских дана односно до 12.07.2018. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 12.07.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

ЛП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.