

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2991/1
Датум	13.08.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Изградња бициклическо пешачке стазе од Перила до Забрана

Р-10/2018

општи радови у области ниске градње
Финансијски план – Б.1.1.

План набавки – 1.3.8.

45233161 Радови на изградњи пешачких стаза

45233162 Радови на изградњи бициклических стаза

12.986.560,00 динара без ПДВ-а.

13.558.855,70 динара

Вишкови уговорених радова

МЕЊА се уговор за јавну набавку радова на изградњи бициклическо пешачке стазе од Перила до Забрана, број 1360 од 17.04.2018. године, потписан са извођачем **Привредно друштво за извођење грађевинских радова у рударској**

инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац Јанка Стајчића 1, у члану 3. који се односи на вредност радова.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 17.04.2018. године под бројем 1360 је закључен уговор са извођачем **Привредно друштво за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац Јанка Стајчића 1** за радове на изградњи бициклистичко пешачке стазе од Перила до Забрана.

Вредност уговорених радова је **12.986.560,00 динара без ПДВ-а.**

Извођач је уз сагласност надзорног органа по одређеним позицијама из Основног уговора извео вишак радова.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у прегледу број 2971/1 од 10.08.2018. године констатовали да је у току извођења радова из Основног уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од од 424.019,50 динара без ПДВ-а, а по одређеним позицијама је изведен вишак радова у износу од 996.315,20 динара без ПДВ-а.

Стварна вредност изведених радова по основном уговору је **13.558.855,70 динара без ПДВ-а** и утврђена је на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина констатованих грађевинском књигом.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 14. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Вишкови и мањкови радова“

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник. По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Извођач је дужан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је дужан да провери основаност прегледа и исти овери својим потписом и печатом.

Након прихватања прегледа, а пре коначног обрачуна, односно пре испостављања окончане ситуације, са Извођачем се Анексом регулише измена уговора, у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН, а у вези са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ,, бр.18/77).

ЈП за изградњу Обреновца
директор



Милан Марошeвић, дипл.маш.инж.

