

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3031/2
Датум	16.08.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

<b>Изградња спортске сале у ОШ Скела</b>
<b>Р-7/2018</b>
опште грађевински радови
Финансијски план – Ћ.б. План набавки – 1.3.22.
<b>45212200</b> (радови на изградњи спортских објеката)
58.178.238,00 динара
58.178.238,00 динара
Рок извођења радова
120 календарских дана од дана увођења у посао (до 17.08.2018.)
до 16.10.2018. године

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи спортске сале у ОШ Скела, број 1190 од 04.04.2018. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „**Milinković Company**“ д.о.о. **Бољевци**.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 16.10.2018. године.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 04.04.2018. године под бројем 1190 је закључен уговор са извођачем „**Milinković Company**“ д.о.о. **Бољевци** за радове на изградњи спортске сале у ОШ Скела.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 120 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 20.04.2018. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 17.08.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. и 5. Уговора, дана 15.08.2018. године под бројем 3021 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 60 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 3021/1 од 15.08.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске прилике киша и непогоде (28 дана), да је обим радова на рушењу подземних објеката је био већи од планираног и да је дошло до повећаног обима земљаних радова услед усклађивања извођења земљаних радова са захтевима геомеханичког елабората.

Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 60 календарских дана односно до 16.10.2018. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 16.10.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

ЈП за изградњу Обреновца  
директор



*Milovan Maroshanin*  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.