

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2307/1
Датум	29.06.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: отворени поступак**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

<b>Уређење локације Бањског комплекса -III фаза</b>
<b>P-8/2018</b>
опште грађевински радови
Финансијски план – Д.1. План набавки – 1.3.18.
<b>45212172</b> (радови на изградњи рекреационих центара)
12.796.203,00 динара
12.796.203,00 динара
Рок извођења радова
70 календарских дана од дана увођења у посао (до 03.07.2018.)
до 18.07.2018. године

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на уређењу локације Бањског комплекса - III фаза, број 1254 од 11.04.2018. године у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „Слобода Грађевинар 1947“ д.о.о. Обреновац са заједничким понуђачима РАС Инжењеринг Нискоградња Земун и „Френки-Аларм“ д.о.о. Ваљево.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 18.07.2018. године.

### Образложење

#### Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 11.04.2018. године под бројем 1254 је закључен уговор са извођачем „Слобода Грађевинар 1947“ д.о.о. Обреновац са заједничким понуђачима РАС Инжењеринг Нискоградња Земун и „Френки-Аларм“ д.о.о. Ваљево за радове на уређењу локације Бањског комплекса - III фаза.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 70 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 23.04.2018. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 03.07.2018. године.

Извођач се, сходно члану 8. тачки 3. и 5. Уговора, дана 25.06.2018. године под бројем 2237 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 20 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2294 од 28.06.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности – обилне кишне падавине које су онемогућиле извођење радова у складу законским стандардима и правилима струке, да су због измештање десетокиловотног кабла радови прекинути у трајању од петнаест календарских дана и да је приликом скидања хумуса на делу око постојеће трафо станице дошло до застоја због измене пројектне документације у трајању од 3 календарска дана. Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 15 календарских дана односно до 18.07.2018. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 18.07.2018. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. и 5. у коме се налази основ за измену уговора.

**„Рок извођења радова“  
Члан 8.**

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,

5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача.



ЈП за изградњу Обреновца  
директор

  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.