

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	4453/2
Датум	27.12.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Врста поступка: јавна набавка мале вредности**

**Врста предмета јавне набавке: Радови**

**Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима</b>
Редни број јавне набавке	<b>МНР-1/2018</b>
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - А.9.
Назив и ознака из општег речника набавки	План набавки – 1.3.5.
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	<b>45233141</b> (радови на одржавању путева)
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	831.364,75 динара
Елемент уговора који се мења	831.364,75 динара
Првобитни рок извођења радова	Рок извођења радова
Измењени рок извођења радова	39 календарских дана од дана увођења у посао (до 30.12.2018.) до 14.01.2019. године

**МЕЊА** се уговор за јавну набавку мале вредности за радове по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, МНР-1/2018, број 3902 од 06.11.2018. године у члану 6. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем Аутопревозником **“Зоран Јовичић“ ПР Дрен.**

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 6. Уговора до 14.01.2019. године.

### **Образложење**

#### **Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:**

Дана 06.11.2018. године под бројем 3902 је закључен уговор са извођачем Аутопревозником **“Зоран Јовичић“ ПР Дрен** за радове по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима.

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши у року од 39 календарских дана од дана увођења у посао. У посао је уведен 22.11.2018. године, што је констатовано грађевинским дневником и био је у обавези да радове заврши до 30.12.2018. године.

Извођач се, сходно члану 7. став 2. алинеја 1. Уговора, дана 26.12.2018. године под бројем 43/18 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења радова за 15 календарских дана.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 4448 од 26.12.2018. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности (киша, снег и ниска температура). У таквим околностима, није могуће извођење предметних радова јер се захтева чиста и сува подлога.

Надзорни орган је, због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 15 календарских дана односно до 14.01.2019. године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 14.01.2019. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

**Прилог: Извод из Уговора члан 7. став 2. алинеја 1. у коме се налази основ за измену уговора.**

#### **„Рок извођења радова“**

##### **Члан 7.**

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

ЈП за изградњу Обреновца  
директор  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

