

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3265/1
Датум	06.12.2019. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење

Р-1/2019

општи радови у области ниске градње

Финансијски план – А.4.
План набавки – 1.3.2.

45233141 (радови на одржавању путева)

53.973.140,00 динара

53.973.140,00 динара

Рок извођења радова

до 20.12.2019. године

до 31.03.2020. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на редовном одржавању некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење, број **773 од 20.03.2019.** године потписан са извођачем „Шумадијапут“ д.о.о. Рипањ и „Квадриком“ д.о.о. Београд, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 31.03.2020. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „Шумадијапут“ д.о.о. Рипањ и „Квадриком“ д.о.о. Београд је закључен уговор број **773 од 20.03.2019.** године за радове на редовном одржавању некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење.

Извођач је био у обавези да радове врши сукцесивно по налогу Наручиоца, а најкасније до 20.12.2019. године. Извођач је уведен у посао 22.04.2019. године што је констатовано грађевинским дневником.

Извођач се дана 04.12.2019. године под бројем 3251 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла, сходно члану 8. тачки 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности које онемогућавају квалитетно извршење предметних радова. Извођач из наведених разлога тражио продужење рока до 31.03.2020. године.

Надзорни орган је у Извештају број 3251 /1 од 05.12.2019. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, због наступајућег зимског периода који онемогућава квалитетно извођење радова у складу са важећим прописима и техничким нормативима. Надзорни орган констатовао да Извођач може наставити радове на позицији преосталих асфалтерских радова када се створе повољне временске прилике и када стање подлоге дефинисано стандардом СРПС U.E4.014 као предуслов квалитета изведених радова (неопходан атест о квалитету уграђеног асфалта) то омогући.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 31.03.2020. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“
Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл. инж. маш.