

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	942/1
Датум	24.03.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица
Р-12/2019
општи грађевински радови
Финансијски план – Д.3. План набавки – 1.3.18.
45213000 Радови на изградњи пословних објеката
6.024.480.35 динара без ПДВ-а
6.024.480.35 динара без ПДВ-а
Рок извођења радова
до 24.03.2020. године
до 09.04.2020. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступак за радове на **Изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица** број 2775 од 15.10.2019. године и то у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова са извођачем „**IZO-EKOMMONT**“ д.о.о. **Обреновац** са заједничким извођачем „PDV inženjering „d.o.o Нема улице бб, Попучке , Ваљево .

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 8. Уговора до 09.04.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Дана 15.10.2019. године под бројем 2775 је закључен уговор са извођачем „**IZO-EKOMMONT**“ д.о.о. **Обреновац** који наступа у заједничкој понуди са извођачем „PDV inženjering „d.o.o Нема улице бб, Попучке , Ваљево , за радове на **изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица** .

Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 24.03.2020. године.

Извођач се дана 18.03.2020. године под бројем 818 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла, сходно члану 8. тачки 3. Уговора, са образложењем да су наступиле неповољне временске околности које онемогућавају квалитетно извршење предметних радова. Извођач из наведених разлога тражио продужење рока до 09.04. 2020. године.

Надзорни орган је у Извештају број 818/1 од 24.03.2020. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, јер су наступиле неповољне временске околности .

Имајући претходно у виду, Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 09.04.2020. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 8. тачка 3. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 8.

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,



ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.