

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	966/1
Датум	30.03.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке

Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Назив и ознака из општег речника набавки

Назив и ознака из општег речника набавки

Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

Елемент уговора који се мења

Првобитни рок извођења радова

Измењени рок извођења радова

Израда бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица

МНР-2/2019

општи радови у области ниске градње

Финансијски план - Д.3.
План набавки – 1.3.19.

45262220 Бушење бунара за воду

1.944.565,00 динара

1.944.565,00 динара

Рок извођења радова

150 календарских дана од дана увођења у посао

до 30.11.2020. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности радова на изради бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица, број 2000 од 16.07.2019. године потписан са извођачем „**БЕОГЕОАQUA**“ д.о.о **Београд**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора до 30.11.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „**БЕОГЕОАQUA**“ д.о.о **Београд** је закључен уговор број 2000 од 16.07.2019. године за радове на изради бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица.

Извођач је био у обавези да радове, усклади са динамиком изградње пословног објекта из претходне алинеје и да исте изведе у року од највише 150 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 30.10.2019. године што је констатовано грађевинским дневником.

Извођач се дана 25.03.2020. године под бројем 950 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла, сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Уговора, са образложењем да је извођење радова условљено изградњом прве фазе пословног објекта, те како поменути објекат није завршен није било могуће да радове изврши у предвиђеном року.

Надзорни орган је у Извештају број 965 од 27.03.2020. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, јер су са изградњом прве фазе пословног објекта, отпочело са са закашњењем 15.01.2020 године, из разлога наведених у образложењу.

Такође је надзорни орган констатовао да је због актуелне ситуације и ванредног стања неизвесан рок за завршетак радова по Уговору за изградњу прве фазе пословног објекта МЗ Вукићевица као и време спровођења јавне набавке за завршетак занатско грађевинских радова на предметном објекту, што је све услов за реализацију уговора.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 30.11.2020. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.


Прилог: Извод из Уговора члан 7. став 2. алинеја 2. у коме се налази
основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“
Члан 7.

- мере предвиђене актима надлежних органа.



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанин, дипл. инж. маш.