

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Карацића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	2387/1
Датум	16.09.2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Изградња капела по месним заједницама - МЗ Уровци
Редни број јавне набавке	Р-5/2020
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план – Д.5. План набавки – 1.3.12.
Назив и ознака из општег речника набавки	45212360-7 (Радови на изградњи верских објеката)
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	3.948.880,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	3.948.880,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 16.09.2020. године
Измењени рок извођења радова	5 календарских дана од стицања услова

МЕЊА се уговор за јавну набавку у отвореном поступку за радове на изградњи капела по месним заједницама - МЗ Уровци, број 1012 од 02.04.2020.

године потписан са извођачем **NIKA CONSTRUCTION D.O.O. Beograd**, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Продужава се рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора 5 календарских дана од стицања услова за прикључење објекта-капеле на електро мрежу.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем **NIKA CONSTRUCTION D.O.O. Beograd** је закључен уговор број 1012 од 02.04.2020. године и I Анекс уговора број 2192 од 26.08.2020. године за радове на изградњи капела по месним заједницама - МЗ Уровци.

Извођач се дана 08.09.2020. године под бројем 2310 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извршења посла, јер се прикључење објекта на електро мрежу не може завршити док ЕПС Дистрибуција не изврши монтажу помоћног стуба са издвојеним мерним орманом.

Надзорни орган је дао писмено образложење број 2310/1 од 15.09.2020. године у коме је дао мишљење да је захтев Извођача за продужење рока оправдан, јер ЕПС Дистрибуција, није завршила радове који су услов за прикључење објекта капеле на електро мрежу од стране извођача.

Надзорни орган је због свих наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи за 5 календарских дана од стицања услова за прикључење објекта-капеле на електро мрежу, што ће надзорни орган констатовати грађевинским дневником.

Наручилац се сагласио да горе наведеним и одобрио продужење рока извођења радова.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: **Извод из Уговора члан 8. став 1. тачка 6. у коме се налази основ за измену уговора.**

„Рок извођења радова“

Члан 8.

6. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача, а у складу са Посебним узансама о грађењу.



ЈП за изградњу Обреновца
в.д. директора

Славко Берих, мастер менаџер