

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број одлуке	3117/1
Датум	20.11. 2020. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Радови

Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке	Израда бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица
Редни број јавне набавке	МНР-2/2019
Предмет јавне набавке	општи радови у области ниске градње
Назив и ознака из општег речника набавки	Финансијски план - Д.3. План набавки – 1.3.19.
Назив и ознака из општег речника набавки	45262220 Бушење бунара за воду
Првобитна вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.944.565,00 динара
Измењена вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	1.944.565,00 динара
Елемент уговора који се мења	Рок извођења радова
Првобитни рок извођења радова	до 30.11.2020. године
Измењени рок извођења радова	до 30.06.2021. године

МЕЊА се уговор за јавну набавку закључен након спроведеног поступака јавне набавке мале вредности радова на изради бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица, број 2000 од 16.07.2019. године потписан са извођачем

„BEOGEOAQUA“ д.о.о Београд, у члану 7. који се односи на уговорени рок за извођење радова.

Рок за завршетак радова утврђен чланом 7. Уговора и чланом 2. I Анекса продужава се до 30.06.2021. године.

Образложење

Објективни разлози за измену уговора уз извод из уговора:

Са извођачем „BEOGEOAQUA“ д.о.о Београд је закључен уговор број 2000 од 16.07.2019. године за радове на изради бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица.

Извођач је био у обавези да радове, усклади са динамиком изградње пословног објекта и да исте изведе у року од највише 150 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 30.10.2019. године, што је констатовано грађевинским дневником.

Извођач није могао да радове заврши у уговореном року, јер се са изградњом прве фазе пословног објекта у МЗ Вукићевица каснило због актуелне ситуације изазване пандемијом заразне болести covid-19, а завршетак предметног објекта је био услов за реализацију уговора на изради бунара. Из наведеног разлога I Анексом уговора број 966 од 27.03.2020. године рок извођења радова продужен је до 30.11.2020. године.

С обзиром да се ванредна ситуација наставила, тако да је рок за завршетак радова по Уговору за изградњу прве фазе пословног објекта МЗ Вукићевица постао неизвестан, Извођач се дана 17.11.2020. године дописом под бројем 3079 обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова, сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Уговора, са образложењем да радови на изградњи прве фазе пословног објекта нису завршени, тако да није било могуће да радове изврши ни у продуженом року.

Надзорни орган је у Извештају број 3095 од 17.11.2020. године образложио захтев Извођача за продужење рока као оправдан, јер радови на изградњи прве фазе пословног објекта, због неповољне епидемиолошке, нису завршени.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 30.06.2021. године.

Имајући претходно у виду донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из Уговора члан 7. став 2. алинеја 2. у коме се налази основ за измену уговора.

„Рок извођења радова“

Члан 7.

- мере предвиђене актима надлежних органа.

ЈП за изградњу Обреновца

в.д. директора



Славко Берић, мастер менаџер